

## GFDZJBM09：会议纪要

### 会 议 纪 要

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-JSHJT-JY-20201130

签发：王立杰

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2020 年 11 月 30 日 10: 30
会议主持人	戚 平		
会议主题：每周例会			
1. 施工方介绍施工及其他情况			
2.. 监理方谈项目工程管理要求			
本次会议情况：			
<b>施工单位：</b>			
<b>（一）施工进度： 上周完成：</b>			
1、南和厂区施工方面。制粉车间 2 接地焊接完成 100%，桥架安装固定完成约 75%。制粉车间 1、3、锅炉房支架安装收尾结束，和成品库屋顶接地和桥架材料到位，待焊接和安装。			
2、沙河厂区施工方面。挂面车间北侧炮楼（混凝土屋顶）、玉米粉车间支架安装完成 100%，制粉车间、5000 吨成品库屋顶支架安装完成约 80%。水厂屋顶导轨安装完成约 100%。			
<b>本周计划：</b>			
1、南和厂区的制粉车间 1、3 和锅炉房屋顶接地焊接完成，桥架敷设安装完成约 50%。			
2、南和厂区 2.99MW 组件开始到货后组织吊运至屋顶，进行分散开始安装。			
3、南和厂区挂面车间 2 的 3MW 并网后的资料准备，报业主进行验收准备等。			
4、南和厂区的剩余并网柜待进场到货进行就位。			
5、南和厂区其他剩余材料到场后进行材料报验。			
<b>（二）安全方面：</b>			
1、南和厂区各屋顶施工前做好冬季安全防护措施，做好防寒保暖工作。			
2、南和厂区个屋顶做好支架安装的收尾整理工作，不留后遗症，为组件安装提供保障。			
3、在南和和沙河厂区其他屋顶上做好安全文明施工，工器具材料保证物、包装袋等及时回收，严禁高楼往地面进行抛洒滴漏等。			
4、做好沙河厂区各屋顶的材料、垃圾收集整理工作，保证因近期没有施工而影响厂方。			
<b>（三）质量进度方面：</b>			
1、根据业主的进度要求，施工单位手头的活要把握紧，材料进场要提早落实，有采购周期的要提前考虑进场。			
2、南和厂区剩余的 2.99MW 并网柜本周进场做好并柜接线准备，争取主动和利用时间。			
3、南和厂区内对已现有完成的 3MW 工序要在三级自检合格的基础上及时报监理进行验收（并递交工程质量报验资料）。根据业主要求，重新进行项目划分及质量验评表。			
4、南和厂区挂面车间的电气施工要明确电气图纸，依此为根据进行报验和验收。			
5、沙河厂区的支架安装抓紧时间完成。进行验收。			

**监理单位：**

**（一）安全管理方面：**

- 1、近几周施工在安全方面没有出现任何事情，这点值得肯定。工人对安全方面的学习要落在实际的施工过程中。
- 2、做好冬季的安全施工保证措施，要求工人做好防寒保暖工作，施工时保证不能受风寒。
- 3、南和厂区屋顶进行接地焊接涉及动火作业，要有专人进行安全监护，配备灭火器具和断电措施。
- 4、无论在南和厂区还是在沙河厂区的任何屋顶施工，注意安全文明施工，严禁高空坠物和抛洒等现象发生。对废弃物等进行严格管理收集集中处理。
- 5、进入冬季，在屋顶施工防止露水、结霜给带来的不利，临时用电做好防水防漏电措施。彩钢瓦屋顶的施工建议放在下午进行，防止雪、霜和冰对施工带来的不利。
- 6、加强对新冠病毒肺炎疾病的预防和处理措施，服从厂方和当地政府对防治疫情的要求和管理，确实落实措施。做好新进场人员体格检验证明工作，保证参建其他人员的防疫安全。

**（二）施工进度质量方面：**

- 1、根据业主对项目施工进度的意见，还是要求施工单位尤其是具体的班组针对材料到场和施工节点做好有针对性的计划。建议本周把人员、施工进度计划拿出来。
- 2、要求施工单位要有一个合理的材料采购、进场和使用计划。针对南和厂区剩余的 2.99MW 容量并网点和线缆提前确定，提前备货。
- 3、要求施工单位要有一个合理的施工、人员和机械设备安排计划。也可以根据材料到货情况进行倒排施工时间。
- 4、注意对半成品和设备设施进行保护，避免二次返工耽误施工时间。
- 5、针对南和厂区的施工节点情况，积极与厂方加强沟通并网柜并柜接线事宜，了解具体的要求以备不时之需，争取主动。制定计划要考虑到冬季施工的特点，针对雨、雪、雾和结冰等情况做好应对措施。
- 6、南和厂区挂面车间 2 的 3MW 阶段性并网工作完成后及时整理资料报审，为后续工作做好示范。

主送单位	邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	上海电力安装第一工程有限公司邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020 年 12 月 01 日



