

会议纪要

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目
编号：JXM10-JL01-HY010

会议地点	业主项目部会议室		会议时间	2020. 12. 4
会议主持人	张献兵	会议主题	周例会	
参加部门/人员： 建设单位：山东星球企业孵化有限公司 施工单位：上海金鑫建筑安装工程有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 本次会议是本项目的第 10 次监理会议，主要内容如下： 一、上次会议落实情况： 1、43 区没有在规定时间内整改完成，45 区整改完成的不彻底。 二、本次会议内容： 1、已经安装好的支架大约 14MW，11 号之前组件必须全部安装完成。电气设备要安装完，高压电缆要全部放线完成。 2、箱变基础能回填的要回填掉。 3、明天晚上 8 点之前，土建和电气要制定出施工倒排计划。 4、如果再出现大面积的灌注桩不合格，所有的误工费用全部由土建施工方负责。 5、灌注桩人员要增加到 50 人以上，要保质保量完成施工任务。 6、储能基础用的烧结砖明天上午必须到场，储能基础 11 号要回填完成。 7、47 号箱变明天要安装就位。 8、现场安装材料要加强管理，防止丢失。 9、25、26 区道路明天要修理完成。 10、每天进行班前安全教育，并在工作群发照片。 11、25 区外围接地焊接不符合要求，要立即整改。 12、组件安装固定螺丝有松动现象。 13、所有进场材料必须通知监理验收，不合格的禁止使用，没有使用过的材料要				

有检测报告。

14、灌注用的混凝土配合比不准随意调整，要预留试块送检。

15、新灌注的地桩必须保证质量，没有经过验收的不准安装支架，如发现有不合格的灌注桩，每个桩罚款 1000 元。

16、全土层的区域钻孔深度要保证 1.2 米以上。

签发：

年 月 日

主送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目施工单位项目部		
抄送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目建设单位项目部		
发文单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目监理项目部	发文时间	2020.12.4

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW (三期 30MWp) 光伏电站项目

监理例会签到表

2020 年 12 月 04 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
沈国华	金鑫建设	项目经理	15866212098	
樊永新			1332310025	
王 强	金鑫建设		13014184686	
吕 建			15638833251	
王 强			12906322254	
韩德海	安装2队		18663501861	
王 龙	材料员		16369596886	
张 强	正衡监理		1306348733	
许青松	监理		13329324033	
徐 强	安装1队		11368060005	
王泽刚	安装2		18954465755	



扫描全能王 创建