

:/

会议纪要

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目
编号：JXM10-JL01-HY012

会议地点	业主项目部会议室	会议时间	2020.12.18
会议主持人	张献兵	会议主题	周例会

参加部门/人员：

建设单位：山东星球企业孵化有限公司

施工单位：上海金鑫建筑安装工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

本次会议是本项目的第 12 次监理会议，主要内容如下：

一、本次会议内容：

1、31 区明天上午灌注桩完成，

2、高压线下面的场地明天 8 点开始打孔，灌注桩同步进行，

1、43 区底下准备要开一条新路，路边电缆要先铺埋掉，

2、4 平方线放好了 8 个汇流箱，70 电缆放好了 11 个区，

3、51-53 区支架明天要完成，50 区悬崖边还有 3-4 组组件明天完成，

4、统计因逆变器和箱变反装，所需要 185 电缆的长度。

7、37 区支架每天安装完成，20 号组件安装完成。

8、现场巡视中有个别组件有人为因素损坏，各施工负责人要对现场施工人员进行督促进行教育，

9、冬季施工现场注意防火、施工人员现场吸烟要把烟头熄灭防止火灾发生，

签发：

年 月 日

主送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目施工单位项目部		
抄送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目建设单位项目部		
发文单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目监理项目部	发文时间	2020.12.18

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

