

会议纪要

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目
编号：JXM10-JL01-HY015

会议地点	业主项目部会议室		会议时间	2021.01.08
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	
参加部门/人员： 建设单位：山东星球企业孵化有限公司 施工单位：上海金鑫建筑安装工程有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 本次会议是本项目的第 15 次监理会议，主要内容如下： 1、进场的地桩，因焊接不合格的禁止使用。 2、要保证打孔、灌桩的质量，发现有桩位偏差大，地桩高度不符合要求现象，必须立即整改。 3、箱变基础要封堵好。 4、明天对各区缺桩的部位进行补桩，补桩完成后，支架和组件要尽快完成。 45、46、47 区有较大面积需要进行补桩。 5、要把斜拉筋、接地、桥架和对穿螺丝的安装施工尽快完成。 6、缺少的电缆等材料要抓紧申报购买。 签发： 年 月 日				
主送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目施工单位项目部			

抄送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目建设单位项目部		
发文单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目监理项目部	发文时间	2021.01.08

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW (三期 30MWp) 光伏电站项目

监理例会签到表

2021 年 1 月 8 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
沈国平	金鑫建筑		15866212098	
顾海	金鑫建筑		13014185688	
吕平	米山星球		18682893668	
张献忠	常州正衡		13863218733	
韩德祥	安装二队		18663501861	
信宏洲	安装二队		15056787852	
孙乙	安装一队		17368060225	
王虎	土建		18769263006	

