

;/

会议纪要

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目
编号：JXM10-JL01-HY016

会议地点	业主项目部会议室		会议时间	2021. 01. 16
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	
参加部门/人员： 建设单位：山东星球企业孵化有限公司 施工单位：上海金鑫建筑安装工程有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 本次会议是本项目的第 16 次监理会议，主要内容如下： 1、打孔 24665 个，灌桩 23424 个，安装一队支架、组件完成 720 组，安装二队支架、组件完成 858 组（其中 340 支架 480 组）。 2、29 号箱变东面因放点不准确，工序交接没验收，桩位严重偏移，对角线距离差别太大，应立即进行整改。 3、高压电缆埋设路线标识要尽快落实完成，场区内的电缆沟挖掘深度必须达到要求，否则，不许铺设和掩埋电缆。 4、本月 25 日前，必须把现有的支架、组件全部施工完成，并组织进行统一验收。 5、高压电缆没有掩埋的要挖沟进行掩埋，无法掩埋的要做桥架。 6、因工作面已并网发电，施工前必须要办理工作票，确保施工安全。 7、各施工单位要统计好各自的工程量，对汇流箱的数据重新进行落实。 签发： 年 月 日				
主送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目施工单位项目部			

抄送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目建设单位项目部		
发文单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目监理项目部	发文时间	2021.01.16

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW (三期 30MWp) 光伏电站项目

监理例会签到表

2021 年 1 月 16 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
张献忠	正衡监理		13863218733	
沈国华	金鑫		13861212098	
樊永强	米山星球		13323100254	
吕平	米山星球		18682893668	
冯海	金鑫		13014185686	
王虎	工建		18769263006	
韩德强	安装二队		18663501861	
韩江	安装一队		17388060005	



扫描全能王 创建