

会议纪要

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目
编号：JXM10-JL01-HY018

会议地点	业主项目部会议室		会议时间	2021.03.02
会议主持人	闫海	会议主题	例会	

参加部门/人员：

建设单位：山东星球企业孵化有限公司

施工单位：上海金鑫建筑安装工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

本次会议是本项目春节后开工前的第一次会议，项目负责人贺庆新、闫海和监理对今后施工的进度、质量、安全以及防疫等方面提出要求，施工单位要认真执行，确保工程顺利完成。主要内容如下：

- 1、再次明确开会制度，参会人员必须按时参加会议，不准请假、迟到。
- 2、明天 10 点前上报填好的务工人员登记表，每天的防疫登记要做好记录。
- 3、施工人员要注意交通事故安全，加强车辆管理，施工现场要划分停车点进行车辆停放。
- 4、施工计划必须在 4 号下午 6 点前上报项目部，本月 20 日前把所有能安装的组件全部安装完成，土建施工要安排专人对缺少的地桩进行补桩。3 月底所有桥架安装、电缆封堵等施工要全部完工。每天要上报工程量。
- 5、电站道路的硬化、围栏的修复安装要在一周内完成。
- 6、施工计划包括箱变基础、场区围栏、电缆埋设、桥架安装、光纤监控、储能回填地面、消缺计划等，从开始时间到施工完成时间要详细全面。
- 7、箱变基础围栏安装要保证质量，对焊接不符合要求，影响观感的要立即整改。
- 8、对安装的组件施工时要做好防护，搬运要轻拿轻放，严防损坏。
- 9、要对已安装好的组件和支架螺丝进行排查，发现漏装和松动的螺丝要立即整改。
- 10、接地扁铁焊接要严格按照规范施工，对搭接长度不够、防腐和焊接不合格的要排查整改，对施工过程中损坏的接地扁铁要立即修复。

11、施工单位要对缺少的施工材料提前进行统计，上报进行采购。

12、要加强安全管理，对施工人员进行安全教育培训，进入施工现场要戴好安全帽及防护用品，影响安全的施工机械不许使用。带电区域作业必须由专业人员操作并办理工作票。

签发：

2021 年 3 月 3 日

主送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目施工单位项目部		
抄送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目建设单位项目部		
发文单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目监理项目部	发文时间	2021.03.03

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW (三期 30MWp) 光伏电站项目

监理例会签到表

2021 年 3 月 2 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
费永新			13323100259	
周海			13014184686	
冯子			1386422251	
朱祥斌			18769263006	
钱长红			17368060005	
韩强			18663501861	
袁长红	正衡监理	监理	18021769622	
张献忠	正衡监理		1386348733	

