

会议纪要

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目
编号：JXM-ZHJL-HY002

会议地点	业主项目部会议室		会议时间	2020.10.09
会议主持人	张献兵	会议主题	周例会	
参加部门/人员： 建设单位：山东星球企业孵化有限公司 施工单位：上海金鑫建筑安装工程有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 本次会议是本项目的第 2 次监理会议，主要内容如下： 一、施工方： 今天测绘放点 750 个，累计 1710 个。灌桩 38 个，累计打孔 600 个，累计平整路面 300 米。 二、监理： 1、一切施工工序要严格按照图纸施工。 2、桩孔在灌注前要先清理干净后，才能进行下一步施工。 3、打孔和灌桩都有移位现象，施工方要抓紧进行整改。 4、每个工序施工完成后，施工方要先自检，自检合格后再报验。 5、混凝土的配合比要严格按照设计要求进行施工。 6、进入施工现场人员必须要戴好安全帽。 三、业主： 1、每周五下午 5 点召开例会，任何人不得缺席。 2、打孔放线要按照图纸施工，如有改动要先通知业主。 3、打孔灌注要先自检一下，要先定位后灌注。 4、搅拌混凝土前，要先称一下施工材料，做好混凝土的配合比。 5、对外人进入施工现场的要进行劝阻。 6、所有施工车辆、人员的资质，施工材料的合格证、检验报告等要抓紧上报。 7、打桩人员的防护用品要戴好。				

- 8、每天要把施工进度完成情况在图纸上填写。
- 9、机械打孔时尘土太大，要马上处理好。
- 10、桩位偏差太大，达到 10 公分，要抓紧整改。

签发：

年 月 日

主送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目施工单位项目部		
抄送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目建设单位项目部		
发文单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目监理项目部	发文时间	2020.10.10

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW (三期 30MWp) 光伏电站项目

监理例会签到表

2021 年 10 月 9 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
王海波		视管	13356322166	
周海			13014185686	
吕平			18682893668	
赵光			18369596886	
李斌		李斌	18901933518	
梁子			1396222251	
张尚书	正衡	监理		
许青松	正衡			

