

会议纪要

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目
编号：JXM10-JL01-HY021

会议地点	业主项目部会议室	会议时间	2021.03.26
会议主持人	张献兵	会议主题	安全、进度会议 监理例会

参加部门/人员：

建设单位：山东星球企业孵化有限公司

施工单位：上海金鑫建筑安装工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

本次会议是本项目安全及进度会议，主要内容如下：

一、本次会议内容：

1、3月24日，挖掘机在48#箱变附近施工时，由于观察不仔细，操作不当，使高压电缆损坏。电缆施工方不听从业主及监理指令，不挖电缆沟填埋或用桥架敷设高压电缆，让电缆裸露在地面，是造成此次事故的主要原因，给予土建施工方罚款1000元，电缆施工方罚款5000元。

2、各施工单位需重签安全协议，每周进行一次安全教育，每天必须给施工人员开班前会，安全意识落实到个人。

3、现场施工严格按照图纸设计及相关技术规程进行施工，电缆封堵、箱逆变接地、防腐等不符合要求的抓紧进行整改。

4、箱变基础抓紧进行回填，爬梯抓紧制作安装。

5、重新对特种机械及特殊工种的资质及证书进行审核，如超过有效期需提供新的证书。

6、施工单位要加强施工材料的管理防止丢失。

7、高压电缆敷设抓紧进行彻底整改，需电缆沟填埋的深度必须符合相关技术要求，需放置桥架的严格按照图纸设计进行施工。

8、对缺少的地桩进行补桩时必须要有业主人员在场，对不合格的地桩抓紧进行整改。

9、对已经装好的组件电气要先保证正常发电。

- 10、对已经损坏的光纤要重新进行放线，确保设备正常使用。
- 11、场区围栏安装不合格的立即整改。
- 12、施工现场车辆行驶时必须降低车速，确保行车安全。
- 13、在悬崖边施工时，要做好自身防护，严禁背对悬崖，时刻环顾四周地势确保自身安全。
- 14、场区接地扁铁搭接处的防腐漆有脱落现象，要求施工单位抓紧整改。
- 15、未进行掩埋的直流电缆抓紧进行掩埋处理，严禁施工车辆碾压电缆。

签发：

年 月 日

主送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目施工单位项目部		
抄送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目建设单位项目部		
发文单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目监理项目部	发文时间	2021.03.26

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目

会议签到表

日期: 2021年 3月 26日

姓名	工作单位	职务/职称	电话
沈明华	金鼎		15866212098
蔡洪亮			13323100259
吕平			18682893668
赵乾			18901933578
闫海			13014185686
王彪			18769263006
张书恩			17863243777
王泽刚			18754465755
钱书江			17368060005
孙海山	正衡能源		18021769622
张广志			13863248733

