

会 议 纪 要

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目
编号：JXM10-JL01-HY005

会议地点	业主项目部会议室		会议时间	2020. 10. 30
会议主持人	张献兵	会议主题	周例会	
参加部门/人员： 建设单位：山东星球企业孵化有限公司 施工单位：上海金鑫建筑安装工程有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 本次会议是本项目的第 5 次监理会议，主要内容如下：				
一、上次会议落实情况：				
1、监理通知单至今没收到回复。				
2、43 号区域地桩上部焊接部位防腐未落实。				
3、箱变基础做混凝土试块落实完成，灌注混凝土试块未落实。				
4、南部施工区域、组件存放点位置放置灭火器未落实。				
5、现场材料地桩堆放不规范，散落到处都是未落实。				
二、本次会议内容：				
1、49 号区域发现部分地桩上部焊接没有防腐。				
2、本周进场的地桩生锈严重，需做除锈和防腐处理。				
3、48 号区域地桩偏移，施工方整改不彻底。				
4、箱变场地要清理到硬底，且整体标高要一致，严禁用土找平。				
5、交叉作业时，要做好施工规划，不要妨碍别的工序施工。				
6、运输地桩有掉落现象，施工管理人员要加强现场管理。				
7、要做好施工进度计划表，箱变基础要做施工倒排计划表，至少要预留 15 天的混凝土强度上升空间。				
8、施工方要对监理通知单的回复、混凝土配合比、送检材料委托书、八大员资质证书、安全教育试卷等材料的移交尽快落实。				

9、28 号箱变基础东面的不合格地桩要拔掉。

10、南部施工区域离项目部太远，要做好材料的保管，做好防火防盗。

签发：

年 月 日

主送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目施工单位项目部		
抄送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目建设单位项目部		
发文单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目监理项目部	发文时间	2020. 10. 30

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW (三期 30MWp) 光伏电站项目

监理例会签到表

2020年10月30日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
闫海			13014185686	
许青松			13329324033	
张敬忠			13863218733	
周升华				
王学新			13356322166	
张明军			18682856565	
韩德刚			18663501861	
钱长儿			17368260025	
王飞龙			18369596886	

