

会议纪要

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目
编号：JXM10-JL01-HY006

| | | | |
|-------|----------|------|-----------|
| 会议地点 | 业主项目部会议室 | 会议时间 | 2020.11.6 |
| 会议主持人 | 张献兵 | 会议主题 | 周例会 |

参加部门/人员：

建设单位：山东星球企业孵化有限公司

施工单位：上海金鑫建筑安装工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

本次会议是本项目的第 6 次监理会议，主要内容如下：

一、上次会议落实情况：

- 1、施工进度计划表未上报。
- 2、监理通知回复单和混凝土配合比未落实完成。

二、本次会议内容：

- 1、45 区灌注桩质量不合格，昨天整改不彻底，要求继续整改，整改完成后通知监理验收。
- 2、48 区发现安装好立柱灌注桩有松动现象，施工方要立即排查整改。
- 3、25、44、48 区有的场平高低差太大，，支架无法安装，施工方要抓紧制定出施工方案。
- 4、箱变基础要按照图纸施工，轴线一定要放准确，接地扁铁要焊接完成，钢筋绑扎要符合要求。
- 5、支架安装时，所有的螺丝要拧紧，平垫和弹簧垫不能缺少，杜绝有松动现象。组件下端距离地面尺寸要符合图纸要求。
- 6、箱变基础要增加施工人员，本月 20 日前基础主体完成。
- 7、土层深的地方打孔必须不低于 1.4 米，灌注桩要用长桩。
- 8、各施工班组要按照工序交接单进行工序质量验收，对上道工序没有异议的，下道工序签字确认。

9、要安全文明施工，进入施工现场要戴好安全帽，控制好车辆时速不超过 20km/h。

10、要配备洒水车，每日 2 次对道路进行洒水，预防尘土飞扬。

签发：

年 月 日

| | | | |
|------|---|------|-------------|
| 主送单位 | 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目施工单位项目部 | | |
| 抄送单位 | 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目建设单位项目部 | | |
| 发文单位 | 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目监理项目部 | 发文时间 | 2020. 11. 6 |

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW (三期 30MWp) 光伏电站项目

监理例会签到表

2020年 11月 6日

| 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 电话 | 邮箱 |
|-----|------|-------|-------------|----|
| 周安 | | | 12014185686 | |
| 张能忠 | 正隆 | | 13263218733 | |
| 许宝琦 | 正隆 | | 18769901959 | |
| 李月长 | | | 16369596856 | |
| 李德斌 | | | 17663501861 | |
| 王德军 | | | 13356322166 | |
| 张永军 | | | 17863213777 | |
| 王博刚 | | | 18954465755 | |
| 郝德本 | | | 15006710541 | |
| 郝中昆 | | | 15296623069 | |
| 张旭 | | | 13181275281 | |
| 王增 | 皖机 | | 15092463202 | |
| | | | | |
| | | | | |

