

# 会议纪要

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目  
编号：JXM10-JL01-HY007

|       |          |      |      |            |
|-------|----------|------|------|------------|
| 会议地点  | 业主项目部会议室 |      | 会议时间 | 2020.11.14 |
| 会议主持人 | 张献兵      | 会议主题 | 周例会  |            |

参加部门/人员：

建设单位：山东星球企业孵化有限公司

施工单位：上海金鑫建筑安装工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

本次会议是本项目的第 7 次监理会议，主要内容如下：

## 一、上次会议落实情况：

- 1、场地高低差太大，支架无法安装，没落实。
- 2、施工进度计划表未上报，没落实。

## 二、本次会议内容：

- 1、46 号箱变基础放线不准确，有偏差。
- 2、钢筋绑扎间距不合格，没按照图纸施工，箍筋搭接处长度不够，弯折角度不对。
- 3、接地预埋扁铁长度不够，给后期焊接造成不便。
- 4、如果是全土层场地，钻孔深度要在 1.4 米以上。
- 5、灌桩的问题，这几天正在整改，不合格的桩大部分已经拔除。
- 6、支架横梁连接处有缺少螺丝现象，组件安装有螺丝松动现象。
- 7、进度计划表明天下午 6 点之前必须上报到业主方。
- 8、现场的支架、地桩、组件等材料要看守好。
- 9、箱变基础有土的要回填。
- 10、接线号码管（8mm）准备好。
- 11、倒排计划表按照桩机打孔在 12 月 10 前完成，电气在 10 月 20 日前完成制定。

|                                       |                                                 |      |              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------|--------------|
| <div>签发：</div> <div>年    月    日</div> |                                                 |      |              |
| 主送单位                                  | 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目施工单位项目部 |      |              |
| 抄送单位                                  | 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目建设单位项目部 |      |              |
| 发文单位                                  | 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目监理项目部   | 发文时间 | 2020. 11. 14 |

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

## 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW (三期 30MWp) 光伏电站项目

监理例会签到表

2020 年 11 月 14 日

| 姓 名 | 工作单位 | 职务/职称 | 电 话         | 邮箱 |
|-----|------|-------|-------------|----|
| 吕平  |      | 业主    | 18682873668 |    |
| 张永光 |      | 监理    | 13863218733 |    |
| 许青松 |      | 监理    | 13329324033 |    |
| 王新新 |      | 金鑫    | 13356322166 |    |
| 张进军 |      | 箱变    | 17863213777 |    |
| 王虎  |      | 挖机    | 13793701633 |    |
| 王介书 |      | 材料员   | 18369596888 |    |
| 张明军 |      | 箱变    | 18682856865 |    |
| 胡坤  |      | 箱变    | 18863214168 |    |
| 许青松 |      | 监理    | 18769901957 |    |
| 王泽刚 |      | 安装    | 18954465755 |    |
| 韩继平 |      | 安装    | 18663501861 |    |
| 钱书仁 |      | 安装    | 1736806007  |    |
|     |      |       |             |    |
|     |      |       |             |    |
|     |      |       |             |    |

