

会议纪要

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目
编号：JXM10-JL01-HY008

会议地点	业主项目部会议室		会议时间	2020. 11. 20
会议主持人	张献兵	会议主题	周例会	
参加部门/人员： 建设单位：山东星球企业孵化有限公司 施工单位：上海金鑫建筑安装工程有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 本次会议是本项目的第 8 次监理会议，主要内容如下： 一、上次会议落实情况： 1、灌桩整改没有完成。 2、土建、电气倒排计划表没有完成。 二、本次会议内容： 1、49 区、43 区和 45 区的灌桩没有完全排查完，排查不合格的桩还没有完全拔除。 2、打孔和灌桩的还存在移位现象，有的偏差较大。混凝土配合比一定要准确，必须使用振动器振捣。 3、箱变基础顶板及圈梁混凝土浇筑前，模板上的杂物和泥土要清理干净，经验收合格后才准许施工。 4、箱变基础预留穿线镀锌管口的毛刺没有打磨掉，穿线时容易损坏电缆，施工方要落实整改。 5、接地扁铁焊接完要及时刷防腐漆，上下面都要涂刷。 6、多次发现有施工人员未佩戴安全帽，将按规定给予每人 500 元罚款。 7、施工方工程量要在开会前已书面形成汇报，电气安装发现的问题要以书面形式反映。 8、为防止意外发生，28 号箱变基础的深坑要回填掉。 9、电气安装反映的偏桩现象，以及场地高低差太大现象，要在 2 日内整改完成。				

- 10、现场材料要分类存放，并做好标牌标识。
- 11、设计的电气施工图纸要尽快到位。
- 12、各工序的现场交接单没有按照要求完成。
- 13、灌桩整改要在 2 日内完成。

签发：

年 月 日

主送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目施工单位项目部		
抄送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目建设单位项目部		
发文单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目监理项目部	发文时间	2020. 11. 20

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW (三期 30MWp) 光伏电站项目

监理例会签到表

2020 年 11 月 20 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
王顺			18901733578	
沈习华	金碧建筑	项目经理		
冯海			13044185686	
王喜生				
王学忠			13366322166	
王亮	挖机		13793701633	
韩德明	安装工		18663501861	
魏书仁	安装工		17368060005	
张一超			13181275281	
柳昆		灌桩	18863214168	
张长		材料员	18364596886	
张连军	箱变		17863213777	
王泽刚	安装		18954465755	
张献忠	常州正衡	监理	13863218733	
孙青松			13329324033	

