

会议纪要

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目
编号：JXM10-JL01-HY009

会议地点	业主项目部会议室		会议时间	2020. 11. 27
会议主持人	张献兵	会议主题	周例会	
参加部门/人员：				
建设单位：山东星球企业孵化有限公司				
施工单位：上海金鑫建筑安装工程有限公司				
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司				
本次会议是本项目的第 9 次监理会议，主要内容如下：				
1、场地平整完成 23MW, 修路 2. 45km, 放点完成 14969 个，打孔完成 11791 个，灌注桩完成 9870 个，箱变基础主体完成 26 个，445 支架完成 210 组，340 支架完成 130 组，340 组件完成 110 组。				
2、箱变基础要在 11 月 29 日全部完成。				
3、确保 48 区、49 区、50 区灌注桩整改 11 月 28 日完成;43 区、44 区、45 区、46 区灌注桩整改 11 月 30 日完成。				
4、确保 38 区、39 区、41 区、42 区 11 月 30 日灌注桩施工完成。				
5、整修 25、26、42 号箱变道路。				
6、箱变基础钢筋绑扎间距有不符合要求现象。				
7、箱变基础梁、板混凝土有跑模、支柱下沉现象，要求立即整改。				
8、钻孔施工要保证桩孔不能偏移，排查出不合格的桩要按规定日期整改完，正进行施工的的灌注桩一定要保证质量。				
9、冬季施工配合比的水泥要增加，养护要到位，要有保温措施。				
10、箱变接地扁铁焊接下面没刷防腐，要立即落实整改。				
11、组件安装时组与组之间的高度要保证基本一致，不要影响采光，安装光伏板后整体观感要好。				

签发： 年 月 日			
主送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp) 光伏电站项目施工单位项目部		
抄送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp) 光伏电站项目建设单位项目部		
发文单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp) 光伏电站项目监理项目部	发文时间	2020. 11. 27

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW (三期 30MWp) 光伏电站项目

监理例会签到表

2020 年 11 月 27 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
袁顺	星球		18901933558	
沈国华	鑫鑫			
周海	鑫鑫		13014185686	
吕建	星球		15638833151	
吕平	星球		15220988621	
张新	常州王		13863218733	
许青松			13329324033	
郭德	安装队		18663501861	
钱	安装队		17368060005	
张	箱变		18682856565	
王	安装		18954465755	
吕	打眼		18325659116	
王	测绘		16723610801	
郝	罐装		18863214168	
王	材料		18369596866	
张			13181275281	



扫描全能王 创建