

第三次监理例会

编号：ZHJL-LH-003

工程名称：日照市天海新能源科技有限公司 5.35MW 分布式光伏发电项目

签发：王立杰

会议地点	工地会议室	会议时间	2020.09.13
会议主持人	李金梁		
会议主题： 工程质量、安全、进度、进度			
上次会议问题落实情况：部分落实完成			
本次会议内容： 总包单位 本周进度：2#车间檩条加固完成 2/3 多，2#车间屋顶及 3#车间屋顶夹具施工完成 下周计划：2#车间檩条加固完成，3#车间加固开始作业，汇流箱及逆变器支架开始制造 监理单位 1、车间加固避开交叉作业，厂区施工人员作业时，我方不得在施工上方高空作业。 2、爬梯口增加安全标语标牌并拉设警示线 3、尽快落实支架材料到货时间 4、材料到场进行验收，验收合格后方可使用，合理组织施工人员进行赶工作业，把滞后工程量赶超到位 5、加强施工人员的安全、技术交底遵守厂区规定规范佩戴安全帽、安全带。 业主单位 1、落实材料到场时间计划，材料到场通知监理进行验收，验收通过后方可使用。 2、加强施工人员的安全、技术交底并留签字记录。 3、遵守项目目标，项目施工到竣工，零事故。			
主送单位	山东鑫宏源电力工程有限公司		
抄送单位	日照市天海新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020、09、13

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

日期: 2020.09.13

[illegible]