

第四次监理例会

编号: ZHJL-LH-004

工程名称: 日照市天海新能源科技有限公司 5.35MW 分布式光伏发电项目

签发: 王立杰

会议地点	工地会议室	会议时间	2020.09.20
会议主持人	李金梁		
会议主题: 工程质量、安全、进度、进度			
上次会议问题落实情况: 部分落实完成			
本次会议内容: 总包单位 本周进度: 2#车间檩条加固完成消缺整改, 3#车间檩条加固准备工作, 逆变器进场 30 台, 支架进场 2 车 下周计划: 3#车间加固开始作业, 材料陆续进场, 2#车间屋面支架开始作业, 逆变器汇流箱支架加工制作 监理单位 1、目前材料已陆续到位, 施工人员陆续进场, 进场后必须通知厂区进行安全培训。厂区培训完成, 项目部进行内部培训并留培训记录。 2、加固人员违规作业, 已被厂区处罚, 引以为戒, 加强施工人员作业安全意识。 3、2#屋面支架开始作业, 物料吊运屋面不得集中堆放, 现场材料做好防护。支架安装前进行夹具拉拔试验, 达到设计要求后方可施工。 4、加强施工人员的安全、技术交底遵守厂区规定规范佩戴安全帽、安全带。 5、工程材料必须与工程同步, 便于整理归档。 业主单位 1、现场各单位相互配合以高质量、高标准如期完成本项目的建设。 2、加强施工人员的安全、技术交底并留签字记录。 3、遵守项目目标, 项目施工到竣工, 零事故。			
主送单位	山东鑫宏源电力工程有限公司		
抄送单位	日照市天海新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.09.20

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

日期: 2020. 12. 04

[illegible]