

第六次监理例会

编号: ZHJL-LH-006

工程名称: 日照市天海新能源科技有限公司 5.35MW 分布式光伏发电项目

签发: 王立杰

会议地点	工地会议室	会议时间	2020.10.04
会议主持人	李金梁		
会议主题: 工程质量、安全、进度、进度			
上次会议问题落实情况: 部分落实完成			
本次会议内容: 总包单位 本周进度: 2#屋面支架檩条散料完成, 安装完成 3/4, 组件进场 3MW 下周计划: 2#屋面支架安装完成, 组件安装 2/10, 3#车间加固完成 1/4 监理单位 1、根据现场材料及工作面, 要求施工单位增加施工人员并根据施工进度计划赶超作业面。 2、新增施工人员进场必须通知厂区进行岗前作业培训及注意事项。 3、组件到场做好警示线做好防护, 要合理分散并做好警示标识。 4、加强施工人员的安全、技术交底遵守厂区规定规范佩戴安全帽、安全带。 5、组件安装做好交底工作, 不得电流混档安装。施工人员做好作业前交底。 6、工程材料必须与工程同步, 便于整理归档。 业主单位 1、现场各单位相互配合以高质量、高标准如期完成本项目的建设。 2、加强施工人员的安全、技术交底并留签字记录。 3、遵守项目目标, 项目施工到竣工, 零事故。			
主送单位	山东鑫宏源电力工程有限公司		
抄送单位	日照市天海新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.10.04

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

日期: 2020.09.20

[illegible]