

第七次监理例会

编号: ZHJL-LH-007

工程名称: 日照市天海新能源科技有限公司 5.35MW 分布式光伏发电项目

签发: 王立杰

会议地点	工地会议室	会议时间	2020.10.11
会议主持人	李金梁		
会议主题: 工程质量、安全、进度、进度			
上次会议问题落实情况: 部分落实完成			
<p>本次会议内容:</p> <p>总包单位</p> <p>本周进度: 2#屋面支架安装完成, 3#车间加固完成 2/3, 2#组件安装 4/6</p> <p>下周计划: 3#车间加固完成, 2#车间组件安装完成, 3#车间支架完成 2/4</p> <p>监理单位</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、要求增加施工人员, 落实材料进场计划, 尽快完成 2#车间支架组件完成, 1#水泥墩订货完成并尽快进行施工。 2、新增施工人员进场必须通知厂区进行岗前作业培训及注意事项。 3、组件到场做好警示线做好防护, 要合理分散并做好警示标识。 4、加强施工人员的安全、技术交底遵守厂区规定规范佩戴安全帽、安全带。 5、组件安装做好交底工作, 不得电流混档安装。施工人员做好作业前交底。 6、工程材料必须与工程同步, 便于整理归档。 <p>业主单位</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、时间紧任务重, 尽快完成现场现有工作面, 未到的施工材料尽快进场。 2、加强施工人员的安全、技术交底并留签字记录。 3、遵守项目目标, 项目施工到竣工, 零事故。 			
主送单位	山东鑫宏源电力工程有限公司		
抄送单位	日照市天海新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020、10、11

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

