

第九次监理例会

编号：ZHJL-LH-009

工程名称：日照市天海新能源科技有限公司 5.35MW 分布式光伏发电项目

签发：王立杰

会议地点	工地会议室	会议时间	2020.10.25			
会议主持人	李金梁					
会议主题： 工程质量、安全、进度、进度						
上次会议问题落实情况： 部分落实完成						
本次会议内容： 总包单位 本周进度：3#车间加固完成，2#车间组件安装完成，3#车间支架完成 2/4 下周计划：3#车间组件完成 3/4，1#车间支架完成 2/4,电气开始施工 监理单位 1、要求增加施工人员，落实材料进场计划，尽快完成 2#车间支架组件完成，1#水泥墩订货完成并尽快进行施工。 2、新增施工人员进场必须通知厂区进行岗前作业培训及注意事项。 3、组件到场做好警示线做好防护，要合理分散并做好警示标识。 4、加强施工人员的安全、技术交底遵守厂区规定规范佩戴安全帽、安全带。 5、组件安装做好交底工作，不得电流混档安装。施工人员做好作业前交底。 6、工程材料必须与工程同步，便于整理归档。 业主单位 1、加强施工人员的安全、技术交底并留签字记录。 2、遵守项目目标，项目施工到竣工，零事故。 3、时间紧任务重，尽快完成现场现有工作面，未到的施工材料尽快进场。						
主送单位	山东鑫宏源电力工程有限公司					
抄送单位	日照市天海新能源科技有限公司					
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020、10、25			

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

日期: 2020. 10. 25