

监理例会会议纪要

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL-TJDP-JLLH-005

签发：孔令才

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 12 月 04 日
会议主持人	孔令才		
会议主题：进度、安全、质量和资料要求			
上次会议问题落实情况：已落实			
本次会议主要内容： 一、施工单位： 1、天津滨海中塘建筑有限公司（标段一） 本周完成情况： 1) 完成打桩 20 个，累计完成 80 个； 2) 焊接完成 25 个，累计完成 69 个； 3) 棚架安装完成 15 个，累计完成 40 个； 4) 给水管沟开沟完成 5 个，累计完成 22 个。 下周计划： 1) 打桩、焊接全部完成，棚架完成 18 个； 2) 棚架及附属材料进场 30 个，保温被进场 14 个； 3) 增加一个施工班组以加快施工进度。 2、湖南省工业设备安装有限公司（标段二） 本周完成情况： 1) 完成打桩 30 个，累计完成 76 个； 2) 焊接完成 25 个，累计完成 56 个； 3) 棚架安装完成 25 个，累计完成 35 个；			

4) 棚架焊接完成 22 个, 累计完成 25 个;

5) 棚架材料进场 32 个, 累计 55 个。

下周计划:

1) 农具间基础浇筑完成 20 个, 角钢基础全部完成, 棚架安装完成 25 个;

2) 棚架材料进场 20 个, 棚膜材料全部进场, 保温被进场 20 个, 保温板进场 25 个。

二、天津中盛日电太阳能科技有限公司:

1、日报、周报等表格要统计清楚, 信息要准确;

2、进场材料要及时报验;

3、施工资料等过程资料要抓紧时间报审;

4、拱架、大棚棉被、薄膜覆盖的施工进度要加快;

5、现场安全文明施工管理需加强, 严禁现场随地大便和丢弃垃圾;

6、施工人员上下班时注意交通安全。

三、常州正衡电力工程监理有限公司:

1、尽量增加施工人员和机械设备, 加快施工进度, 确保进度目标的早日实现;

2、所有进场材料要及时报验, 严把质量关, 否则监理方将不予确认;

3、现场施工机械应定期进行检查, 并形成书面检查记录;

4、加强工序报验制度的落实, 上一道工序施工完成后, 施工单位在自检合格后的基础上再向监理方报验, 监理方验收合格后才能进入下一步工序的施工;

5、要求特殊工种、特种作业人员必须持证上岗;

6、定期组织施工人员进行安全学习及培训, 经培训合格后方可进场作业, 并做好安全学习培训记录, 增强员工安全意识;

7、做好质量技术安全交底工作, 并做好记录;

8、施工现场配备灭火器或其它消防设施, 施工现场禁止动用明火;

9、安全帽要正确佩戴, 安全帽带一定要按规定系好, 确保施工人员的安全。

10、今日检查发现, 一标段东北角个别施工人员未戴安全帽, 给予警告, 二标段东南角个别施工现场临时用电不规范, 需立即整改, 下次检查再发现类似情况, 将按规定给予严厉处罚。



- 11、各单位施工人员上下班主意交通安全，进场道路车辆限速 15 公里/小时以下；
- 12、现场生活垃圾不得随意丢弃，全面落实好安全文明施工的要求；
- 13、进场材料和施工过程资料等要及时向监理方报验，否则监理方将不予以确认，施工资料要和施工同步进行。

主送单位	天津滨海中塘建筑有限公司天津大港一期农业科技大棚（标段一）施工项目部 湖南省工业设备安装有限公司天津大港一期农业科技大棚（标段二）施工项目部		
抄送单位	天津中盛日电太阳能科技有限公司天津大港一期农业科技大棚业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天津大港一期农业科技大棚监理项目部	发文时间	2020 年 12 月 04 日



