

监理例会会议纪要

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL-TJDP-JLLH-008

签发：孔令才

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020年12月29日
会议主持人	孔令才		
会议主题：进度、安全、质量和资料要求			
上次会议问题落实情况：已落实			
本次会议主要内容：			
一、施工单位：			
1、天津滨海中塘建筑有限公司：			
1) 本周主要完成：棚架组装 13 个，共计 84 个，农具间基础完成 22 个，共计 65 个，完成全覆盖 14 个；14 个棚的保温被(共进场 69 个)，保温板 2000 平米，16 平方铝线 20000 米，4 平方铜线 50000 米，3×4 平方铜线 19470 米，4×16 平方铝线 820 米，配电箱 177 套及部分配件。			
2) 下周计划：棚架组装 5 个，完成全覆盖 30 个，农具间基础浇筑 24 个，部分配电安装。			
2、湖南省工业设备安装有限公司：			
1) 本周主要完成：棚架组装 16 个，共计 80 个；棚架斜撑 25 个，共计 60 个；附件 4 个，共计 27 个；给水沟开沟 20 条，共计 80 条；给水管 36 条，共计 50 条；保温被 23 个，共计 23 个；保温板 16 个，共计 16 个；保温被进场 15 车。			
2) 下周计划：棚架组立、给水沟开沟全部完成，斜撑安装 20 个，附件安装 35 个，棚体全覆盖 15 个，保温板、保温被。棚膜、农具间钢结构各 20 个。			
二、天津中盛日电太阳能科技有限公司：			
1、按合同时间节点，现场施工进度略显滞后，各单位需在保证质量前提下加快施工进度；			
2、现场施工过程中注意施工质量，业主、监理提出的质量问题及时整改；			
3、现气候条件恶劣，施工人员注意安全，避开大风天等恶劣施工天气；			

4、大风天注意防火，现场严禁吸烟，灭火器必须配备到位；

三、常州正衡电力工程监理有限公司：

1、按合同时间节点，进度已滞后，在保证施工质量前提下加快进度；

2、材料不合格的坚决不允许进场；

3、现场存在焊接质量差、防腐不到位等质量问题，施工单位需提高施工质量；

4、加强工序检查和报验的管理，在施工完成自检合格后及时向监理方报验，检查合格方能进入下一道工序；

5、棚膜搭接长度必须需按要求施工；

6、现大风天，注意预防火灾，现场严禁吸烟，若发现直接按合同考核；焊接时做好防护措施，并配备灭火器；

7、施工人员进入现场，必须正确佩戴安全帽，若发现未佩戴安全帽直接按合同考核；

8、登高作业时做好防护措施；

9、施工机械、设备定期检查，并做好记录；

10、车辆进入现场需减速慢行；

11、资料要与施工同步；

12、施工单位施工前做好交底工作，若现有疑问及时与业主、监理联系、沟通；

主送单位	天津滨海中塘建筑工程有限公司天津大港一期农业科技大棚项目（一标段）施工项目部		
	湖南省工业设备安装有限公司天津大港一期农业科技大棚项目（二标段）施工项目部		
抄送单位	天津中盛日电太阳能科技有限公司天津大港一期农业科技大棚项目项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天津大港一期农业科技大棚项目监理项目部	发文时间	2020 年 12 月 29 日



带班例会会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
韩 巍	中盛阳光	项目经理	1821081523
孔令才	正德监理	总代	15166782399
孙明江	正德监理		1550633150
李维森	滨海中培	项目经理	13602091127
李学春	"	"	1530807555-
张敬怀			18841415299
冯高平	THC公司	项目经理	
冯高平	THC公司	项目经理	13787258921
冯高平	湖南中培	项目经理	13304691818
冯高平	湖南中培	项目经理	1519222601
冯高平	湖南中培	项目经理	15843134488
冯高平	湖南中培	项目经理	13556042777
冯高平	湖南中培	项目经理	16622919700

