

监理例会会议纪要

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL-TJDP-JLLH-009

签发：孔令才

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 01 月 08 日
会议主持人	孔令才		
会议主题：进度、安全、质量和资料要求			
上次会议问题落实情况：已落实			
本次会议主要内容：			
一、施工单位：			
1、天津滨海中塘建筑有限公司：			
1) 本周主要完成：棚架组立 2 个，共计 88 个；棚体全覆盖 21 个，共计 60 个；棚膜覆盖 22 个，共计 74 个；保温版安装，农具间框架焊接 88 个，部分棚内施工。			
2) 下周计划：棚架组装 1 个，棚体全覆盖全部完成，农具间安装 50 个，完成成品 50 个，排水站设备更新，材料全部进场。			
2、湖南省工业设备安装有限公司：			
1) 本周主要完成：西南角所有工序完成 95%，东北角完成 75%。			
2) 下周计划：所有材料全部进场；西南角 49 个大棚所有工序全部完成；东北角 39 个大棚所有工序全部完成 11 个。			
二、天津中盛日电太阳能科技有限公司：			
1、按合同时间节点，二标东北角施工进度滞后，在保证质量的前提下加快施工进度；			
2、各施工单位要严格按规范、工艺、图纸和业主单位相关要求组织施工；			
3、施工单位必须在施工前做好相关交底工作；			
4、不合格材料严禁进场，施工时发现个别材料存在缺陷，严禁使用；			
5、施工人员进入现场施工时必须佩戴安全帽；			
6、最近大风天较多，现场注意防火，严禁吸烟，灭火器必须配备到位；			
7、现场生活、施工垃圾过多，请各单位及时清理；			

8、施工资料必须要与现场同步；

三、常州正衡电力工程监理有限公司：

1、按合同时间节点，二标段进度已滞后，在保证施工质量的前提下加快进度；

2、材料进场时必须通知监理人员，不合格材料坚决不允许进场；

3、现场个别处棉被搭接长度不足且搭接不均匀；

4、个别处焊接、防腐施工质量较差；

5、第三方检测材料应尽快做，相关试验报告尽快取回；

6、现场施工人员必须佩戴安全帽，若下次发现则直接经济考核；

7、施工机械、设备定期检查，并做好记录；

8、现场焊接施工时，必须做好相关的安全措施，并配备灭火器，施工现场严禁吸烟；

9、施工现场垃圾过多，请各单位及时清理；

10、施工资料严格参照“2014版国家电网施工单位标准化手册”模板制作，过程资料尽快上报。

主送单位	天津滨海中塘建筑工程有限公司天津大港一期农业科技大棚项目（一标段）施工项目部		
	湖南省工业设备安装有限公司天津大港一期农业科技大棚项目（二标段）施工项目部		
抄送单位	天津中盛日电太阳能科技有限公司天津大港一期农业科技大棚项目项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天津大港一期农业科技大棚项目监理项目部	发文时间	2021年01月08日



