

第二次工地会议纪要

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋面光伏项目

会议地点	常熟车饰会议室	会议时间	2020.09.07
参会单位 (签到表附后)	建设单位：中电常熟配售电有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	EPC 总承包单位：湖南红太阳新能源科技有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	袁航
本次会议是本项目的第二次工地会议，会议由总监代表胡学东主持，主要内容如下： 一、EPC 总承包单位汇报 上周完成工作 1. 进行了图纸会审与设计交底工作，后继电气二次设计进一步完善； 2. 开展了屋顶上人专项方案的专家评审工作，专家们提出了屋面相关要求，已经全面实施中； 3. 爬梯基础与箱变基础的探挖，厂房东边下方有污水管道、自来水管、燃气管道与接地，无法实施剪刀梯基础施工，目前正在协调并确定位置； 4. 人员报审：进场的管理人员已完成报审，25 名施工人员尚未进场，进场后将进行更新； 5. 逆变器采购合同已敲定，预计一个月后到货； 6. 光伏组件预计九月中旬到货； 7. 支架预计本周四或五到货，进场后开始做屋面临边防护栏； 8. 箱变也已签订合同，预计 10 月 17 号到货； 9. 本周计划安装摄像头，与支架安装同时进行； 10. 彩钢瓦屋面已查看了腐蚀情况，需要做防腐处理； 二、监理单位汇报与相关要求 1. 监理前期资料已大部分完成，等待相关领导审核； 2. EPC 总包单位报审的人员资质中，项目经理的工作经历不能满足现场的管理要求，无企业资质与安全生产许可证，需补齐报审；			

3.施工管理制度与各专业专项方案也要抓紧完善，尽快报审，具备开工条件后申请开工报告；

4.基础用的钢筋等材料需提前采购并进场报验，报验符合要求后要尽快取样复试，复试单位资质必须提前报审。

三、业主单位提出相关要求

1.总包人员资质尽快报审，需湖南红太阳新能源科技有限公司的发文，如果是劳务分包，需提交劳务分包合同；项目经理与项目副经理的授权书未体现，要尽快提交报审；

2.施工方购买的相关电器一定要符合技术协议的设备型号、产品性能；

3.施工方的箱变基础与楼梯布置位置勘测不仔细，需尽快协调并确定位置；

4.施工方开挖的基坑如果没用，要拍照后尽快回填，不回填需做好相关警示标志；

5.施工方开工时，原直爬梯必须上锁，钥匙专人保管，不得开启；

6.生命线与监控摄像头布置图需上报监理审查，监理同意后方可施工；

7.总包单位的施工组织设计、方案需修改完善，出图计划和施工计划要建一个总的结点，并在9月15号前提交；

8.监理方总监不在施工现场，需办理相关手续并提交现场的委托报告；

9.总包单位需尽快找好调试单位，并上报监理，其中调试单位需有资质；

10.监理单位督促总包单位尽快做好报审材料，否则延误开工日期；

11.总包单位的施工进度计划尽快制定，其中的主要部分需跟监理方沟通好；

12.施工进度缓慢，需尽快正式开工。

主送单位	中电常熟配售电有限公司 /湖南红太阳新能源科技有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.09.04
起草人	袁静	审核人	Curry

附：签到表

中电售电常熟车饰屋顶光伏项目会议签到表

日期 2020.9.7

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
李 鹏	福业光伏		
李 鹏			
李 鹏			
李 鹏	正德监理	总代	18196155547
吴 昊	湖南红太阳		
王 昊	监理		15315275345
李 昊	湖南红太阳		13862487600
许 维 来	湖南红太阳		18814925970
李 小 东	湖南红太阳新能源科技股份有限公司	质检员	15253155390
李 雷	湖南红太阳	安全员	14789777962
李 雷	湖南红太阳	安全员	
李 雷	常州正德		18852354395
李 雷	湖南红太阳	安全员	14789777962