

第十次工地会议纪要

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋面光伏项目

会议地点	工地会议室	会议时间	2020.11.3
参会单位 (签到表附后)	建设单位：中电常熟配售电有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	EPC 总承包单位：湖南红太阳新能源科技有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	袁航
本次会议是本项目的第十次工地会议，会议由监理单位总代胡学东主持； 主要内容如下： 一、 EPC 总承包单位汇报 上周完成工作 1. 组件安装全部完成； 2. 接地偏铁焊接完成 50%； 3. 箱变基础浇筑完成； 4. 剪刀梯基础浇筑完成； 5. 逆变器至箱变电缆敷设完成； 6. 调试单位已联系（苏州邓尉工业设备安装有限公司）； 7. 二次设备柜 11 月十日到货； 8. 高压计量柜、并网柜、箱变月底到货； 9. 安全生产良好，每天早会，每周安全会议，屋面电焊灭火器随身携带，吊装专职安全员现场指挥。 本周工作计划 1. 箱变基础拆模、粉刷施工； 2. 屋面接地偏铁焊接完成； 3. 组串线连接完成 50%； 4. 屋面电缆敷设完成 80%； 5. 冲洗水管施工；			

6.剪刀梯安装施工:

与车饰厂方协调事项

为外委采购 2 组 PT 事宜。

二、监理单位汇报与相关要求

1. 本周安全管理比较到位, 吊装专职安全员现场指挥, 工人能自觉戴好安全帽、安全带使用规范;
2. 平台爬梯未见图纸, 安装后坡度太陡, 必须整改。
3. 箱变基础防水怎么做, 用什么材料必须提前告知。
4. 剪刀梯必须按规范及技术协议要求制作;
5. 组串电缆不够应快速组织货源补齐;
6. 平台爬梯上部内侧上下不便, 应做专用踏板;
7. 检修通道焊接部位防腐要到位, 底部不得漏刷, 角钢切口也要做好防腐到位;
8. 配电房外墙根要尽早进行防水处理, 下部落水管口要引入排水井。

三、业主单位提出相关要求

1. 电缆头制作要规范, 电缆不得有磨损破皮, 组件线插口要插到位
2. 开关柜安装方案要有停电计划, 方案要报业主审查;
3. 一次电缆必须两头接地。
4. 组件安装结束, 屋面安全工作不能放松, 临边要佩戴好安全带, 连接生命线, 确保人生安全;
5. 电焊施工要做好防护, 临时用电线路使用前要先做检查, 防止有破皮磨损;
6. 屋面施工进度已经没有问题, 箱变、开关柜要继续盯紧;
7. 剪刀梯必须符合技术协议要求, 平台爬梯要以安全为前提, 不符合要求的必须整改;
8. 逆变器底部不得光靠夹具固定, 要有牢固抗台风的支架基础;
9. EPC 蓝图、设计清册、审批文件要到位。
10. 屋面、地面都要做好成品保护工作, 电缆头要有防水保护。



11.做好防火涂料及防火封堵。			
主送单位	中电常熟配售电有限公司 / 湖南红太阳新能源科技有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.11.04
起草人	王道芳	审核人	王道芳

附：签到表

