

第十一次工地会议纪要

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋面光伏项目

会议地点	工地会议室	会议时间	2020.11.10
参会单位 (签到表附后)	建设单位：中电常熟配售电有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	EPC 总承包单位：湖南红太阳新能源科技有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	袁航
本次会议是本项目的第十一次工地会议，会议由监理单位总代胡学东主持； 主要内容如下： 一、 EPC 总承包单位汇报 上周完成工作 1. 屋面接地焊接全部完成； 2. 直流组串放线全部完成； 3. 箱变基础防水及粉刷完成； 4. 剪刀梯安装完成； 5. 直流电缆连接完成 50%； 6. 直流电源柜和电池柜到货； 7. 箱变 11 月 25 日左右到货； 8. 注重安全生产，每天早会，每周安全会议，屋面清理及时，吊装专职安全员现场指挥。 本周工作计划 1. 高压电缆敷设施工； 2. 屋面接地接引桩完成； 3. 屋面电缆敷设全部完成； 4. 屋面电缆制作安装全部完成； 5. 直流电源柜和电池柜就位安装；			

与车饰厂方协调事项

高压电缆敷设需要占用车间过道。

二、监理单位汇报与相关要求

1. 本周安全工作良好，垂直桥架安装、剪刀梯安装专职安全员现场指挥，工人能自觉戴好安全帽、安全带使用规范，文明施工有点欠缺，屋面施工部分杂物没能及时清理，要予以重视；
2. 箱变基础防水进行了三遍，粉刷两遍，质量比较到位。平台爬梯安装后坡度太陡，必须整改。
3. 桥架电缆敷设在上下转角处及角铁、铁皮切口切口面要有防划垫。
4. 剪刀梯起步下应地表硬化，栏杆不符合技术协议要求的，必须重新制作；
5. 组串电缆又不够了，应快速组织货源；
6. 平台爬梯上部内侧上下不便，应做专用踏板，踏板应高于屋面原接地环网；
7. 屋面组串套管弯曲的要想法调直，水管保温要有防水面层；
8. 电缆沟内垃圾要清理，堆积的电缆要架空隔离，防火墙要到位。

三、业主单位提出相关要求

1. 屋面工程主要的施工结束了，安全工作不能放松，警钟常鸣，有好的安全开头，也要有个好的结尾。
2. 开关柜安装方案停电时间要报业主落实，由业主考虑安排具体停电日期；
3. 剪刀梯按协议要求栏杆使用不锈钢材管，应尽快整改，梯内必须另设门栏上锁，防止闲人进入，平台梯必须以安全为前提，不符合现场安全使用要求的必须整改。
4. EPC 蓝图要尽快出图，清册、审批等文件不能一拖再拖；
5. 影响工程进程的依然是箱变，进场时间要确定准确；
6. 相关工程技术资料、施工过程资料要同步跟上；
7. 逆变器底部加固要落实，可借用墙体与走道支架；
8. 高压电缆敷设要主动与业主协调好，以防大吨位车进出带来不利安全的隐患。

9.开关室外墙根防水要与业主沟通，抓紧处理。

10.箱柜到场后应先移进开关室内，业主新定的柜体是否与老柜一致，铜排能否安装，要及时与业主沟通。

11.本月 25 日之前要有个工作梳理，质量检查验收要到位，按图施工要一致，两个通讯要落实，调试计划要到位。

主送单位	中电常熟配售电有限公司 / 湖南红太阳新能源科技有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.4.1
起草人	袁 49 元	审核人	Jun 2020

附：签到表

