

第四次工地会议纪要

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋面光伏项目

会议地点	工地会议室	会议时间	2020.09.22
参会单位 (签到表附后)	建设单位：中电常熟配售电有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	EPC 总承包单位：湖南红太阳新能源科技有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	袁航
本次会议是本项目的第四次工地会议，会议由监理单位总代胡学东主持，主要内容如下： 一、 EPC 总承包单位汇报 上周完成工作 1. 摄像头预制支架已完成制作； 2. 支架、围栏以及配套构件等材料也全部到场； 3. 已完成厂房内结构排查，梁柱等无锈蚀脱漆，结构性能能满足施工要求； 4. 施工人员办理了保险和体检，并经过安全培训教育，已进场。 本周工作计划 1. 屋顶生命线、支架、围栏和摄像头安装（如能具备上屋面条件）； 2. 电子间电缆沟开挖； 3. 爬梯基础开挖（如能进入美企）。 与车饰厂方协调事项 1. 请业主尽快完成屋面锈蚀防腐工作； 2. 尽快与 RTC 公司签订施工安全承诺书。 二、监理单位汇报与相关要求 1. 箱变图纸要尽快落实到位，以便箱变基础施工，确保箱变基础强度期限； 2. 专职安全员要全施工期在现场管理，每天必须开好班前安全早会； 3. 材料进场要尽快完成书面报审； 4. 施工方案已大部报审，还缺少土建施工方案，支架组件施工方案，并网			

调试方案；

5. EPC 管理人员离开必须提前请假，安全员一般不得请假，如有大事必须请假的，须有同等资质及以上工作经历的专职人员代管，经书面同意后方可请假。

6. 禁止穿拖鞋、凉鞋、短袖进入施工现场，安全帽必须系帽带，工人统一工装。

7. 现场垃圾随做随清，基础泥土不得污染路面，确保施工区域洁净。

三、投资方单位提出相关要求

1. 基础开挖前要摸清地下设施，可向业主方咨询，开挖后要进行验槽报验；

2. 通讯链路要尽快开通，不能影响监控使用；

3. EPC 总包设计出图要加快，还没有审图的要抓紧送审；

4. 工期严重推迟，需提供书面申请；

5. 施工人员进场后监理要把好关，做好安全培训教育，完善进场施工人员各项报审；

6. 在进入业主开关室施工前，需做好施工方案与防护措施，遵守业主方安全规定；

7. 请 EPC 根据实际情况重新编制进度计划；

8. 做好收集所有入场材料的报审、备案归档；

9. 各方协力推进业主的屋面防腐工作，RTC 公司要求的签订施工安全承诺书也要请业主方抓紧落实，否则无法开工。

主送单位	中电常熟配售电有限公司 / 湖南红太阳新能源科技有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	
起草人		审核人	

附：签到表