

第六次工地会议纪要

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋面光伏项目

会议地点	工地会议室	会议时间	2020.10.09
参会单位 (签到表附后)	建设单位：中电常熟配售电有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	EPC 总承包单位：湖南红太阳新能源科技有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	袁航
本次会议是本项目的第六次工地会议，会议由监理单位总代胡学东主持，主要内容如下： 一、 EPC 总承包单位汇报 上周完成工作 1. 开关室母排的勘探情况已完成； 2. 二次设备电缆沟开挖完成； 3. 1#车间屋顶夹具安装完成； 4. 1#、3#、4#车间防护栏安装完成； 5. 1#、3#、4#车间安全生命线安装完成； 6. 屋顶监控安装完成。 本周工作计划 1.调试监控达到运行要求； 2.格栅板过道安装； 3.剪刀梯基础开挖； 4.一体夹具安装完成，夹具拉力试验； 5.组件安装； 6.2#围栏安装完成； 7.电缆沟砌筑完成，粉刷完成。 与车饰厂方协调事项 1. 需提供屋面不刷漆的书面文件； 2. 开工报告已申请，请审核发布开工令。			

二、监理单位汇报与相关要求

1. 工程已进入正常施工，EPC 总包的质量员、安全员要到现场进行正常工作，把好质量安全关；
2. 夹具安装完成后质量员要进行自检，自检合格后进行书面报验，监理验收合格签字同意后才可以进行下一道工序施工；
3. 组件吊装时，纸箱上口要有箱体一样大小的保护钢框，以防组件吊装时受到挤压；
4. 组件吊装严禁集中堆放，搬运时严禁背扛挤压组件；
5. 吊装前检查钢丝绳有无磨损和毛刺，吊具是否灵活，离合器、制动器是否可靠，吊装时拉好警示线，安全员现场指挥；
6. 组件安装必须纵横一线，严禁踩踏、手撑及工具掉落在组件表面。
7. 安全帽，安全带佩戴要规范，采光带设置警示标识，禁止喝酒进入施工现场，屋面禁止吸烟，随地大小便。

三、业主单位提出相关要求

1. EPC 总包要指派专人抓紧跟进箱变厂家，以确保 11 月 5 日箱式变压器提货；
2. 对原电缆沟积水问题要想法进行封堵，并做好相应的排水设施；
3. 屋面防腐施工要做好防腐统计；
4. 图纸设计需及时调整更新，蓝图也要尽快出图；
5. 监控安装抓紧完成调试运行，否则不得进行组件安装；
6. 剪刀梯基础要抓紧开挖，安装施工要有时间节点；
7. EPC 的进度计划表及时更新，并上报建设单位；
8. 每日要进行工前会，每周开展一次安全教育活动，并做好记录，新工人进场要进行安全培训、安全交底,屋顶上人方案和吊装方案要体现在安全活动中；
9. 登高作业要戴好安全带，安全帽佩戴要规范，发现过期安全帽立即进行更换；
10. EPC 总包专职安全员应及时到场，指导一系列施工安全工作；
11. 现场项目负责人要每天对进度进行调整，缺人缺货要随时掌控，以免影

响施工；			
12.监理单位加强设备进货检查，不符合合同要求的应立即进行退货处理；			
13.夹具的拉拨试验要有具备资格的检测单位来完成，要有完整的合法检测报告。			
14.电缆头制作安装要有足够余数,开关柜厂家虽近也要抓紧催促；			
主送单位	中电常熟配售电有限公司 / 湖南红太阳新能源科技有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	
起草人		审核人	

附：签到表