

第七次工地会议纪要

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋面光伏项目

会议地点	工地会议室	会议时间	2020.10.14
参会单位 (签到表附后)	建设单位：中电常熟配售电有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	EPC 总承包单位：湖南红太阳新能源科技有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	袁航
<p>本次会议是本项目的第七次工地会议，会议由监理单位总代胡学东主持，主要内容如下：</p> <p>一、 EPC 总承包单位汇报</p> <p>上周完成工作</p> <ol style="list-style-type: none">1. 监控已完成调试并运行；2. 开关室外电缆沟砌筑、粉刷完成；3. 二次设备间电缆沟粉刷完成 90%；4. 生命线围栏安装完成 99%；5. 3#屋面夹具安装完成 50%；6. 1#屋面夹具拉力试验完成。 <p>本周工作计划</p> <ol style="list-style-type: none">1.屋面检修通道安装全部完成；2.桥架安装；3.剪刀梯基础开挖；4.组件安装；5.完成二次设备间电缆沟粉刷收尾；6.完成所有一体夹具安装。 <p>与车饰厂方协调事项</p> <ol style="list-style-type: none">1. 需提供屋面不做防腐的书面通知。 <p>二、 监理单位汇报与相关要求</p> <ol style="list-style-type: none">1. 剪刀梯基础开挖后先验槽，验收合格后再进行垫层浇筑，同时相关报验			

资料同步跟进；

2. EPC 红太阳公司是知名国有企业，要切实履行工程安全与质量的责任，不能不管不顾，事不关己；
3. EPC 总包单位需对配电房内侧开挖后的局部沉降问题进行相关处理；
4. EPC 总包单位抓紧落实箱变基础图纸，时不我待；
5. 检修通道支架切割面和焊接部位应及时进行防锈处理，二底一面确保质量；
6. 车间内开箱检测后堆放的组件要做好成品防护工作；
7. 安全生产要放首位，专职安全员做好早会交底，现场安全管理一刻不能放松。

三、业主单位提出相关要求

1. 箱变要指派专人抓紧跟进特变厂家；
2. 设备要做好到货验收工作，收集资料要齐全有效；
3. 加强工余时间直爬梯的防护管理工作，无关人员不得入内；
4. 进场人员防疫工作落实好，并做好相关人员记录；
5. EPC 总包质检员加强质量管理，做好相关质量验收报告；
6. EPC 总包对开关柜如何进入开关室的问题做出相应处理方案；
7. EPC 的项目负责人要掌握材料设备及人员动态，列好设备供应计划，及时更新进度计划；
8. 总包专职安全员要切实履行工程安全管理职责，现场指导一系列安全工作；
9. 总包方与业主方协调的事项做好提前安排；
10. 图纸会审，审图程序必不可少，监理及时审核图纸；
11. 组件吊装要注意天气状况，专职安全员要现场指挥，搬运组件要两人抬搭，不得有挤压磨擦；
12. 调式单位要尽快落实，并做好资格报审。

主送单位	中电常熟配售电有限公司 / 湖南红太阳新能源科技有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	
起草人		审核人	

附：签到表