

第八次工地会议纪要

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋面光伏项目

会议地点	工地会议室	会议时间	2020.10.20
参会单位 (签到表附后)	建设单位：中电常熟配售电有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	EPC 总承包单位：湖南红太阳新能源科技有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	袁航
<p>本次会议是本项目的第八次工地会议，会议由监理单位总代胡学东主持，主要内容如下：</p> <p>一、 EPC 总承包单位汇报</p> <p>上周完成工作</p> <ol style="list-style-type: none">1. 检修通道安装全部完成；2. 桥架安装完成 80%；3. 箱变基础开挖完成，混凝土垫层已浇筑；4. 剪刀梯基础开挖完成 80%；5. 组件吊装完成 30%；6. 二次设备电缆沟粉刷完成。 <p>本周工作计划</p> <ol style="list-style-type: none">1.箱变基础砌筑浇筑全部完成；2.剪刀梯基础垫层、底板浇筑完成；3.完成四个屋面斜梯和三号车间屋面走道安装。4.一体夹具安装全部完成。5.组件安装完成 80%。 <p>与车饰厂方协调事项</p> <p>请业主尽快出具屋面不做除锈防腐处理的书面文件。</p> <p>二、监理单位汇报与相关要求</p> <ol style="list-style-type: none">1. EPC 在本周安全管理方面比较到位，吊装专职安全员现场指挥，安全帽			

安全带使用规范；

2. 箱变基础、剪刀梯基础材料使用前应先做好复试检测；
3. 组件安装要规范，缝隙要一致牢固，纵横一线，不得有歪斜偏位；
4. 安装组件严禁手撑、脚踏及重物压力表面，搬运要两人抬搭，轻拿轻放；
5. 屋面施工管理要加强力度，及时纠正组件安装中质量、安全违规，杜绝野蛮施工。
6. 三号车间屋面西侧在没有做好通道之前，要拉好警示线。

三、业主单位提出相关要求

1. EPC 总包要明确交流电缆到货时间；
2. 组件插口安装要专业电工施工，组串电压要进行测试，连接插口要暂做防雨处理；
3. 箱变基础内要做好防水处理，底部要有积水坑；
4. 施工人员进场必须符合防疫要求，年龄、体检符合要求，并及时做好安全培训；
5. 加强现场安全文明管理，严禁吸烟及随地大小便，不违背车饰厂内部管理规定；
6. 设备支付资料要齐全，依据充分；
7. 正确戴好安全帽、安全带，对多次违规的施工人員要直接拉黑；
8. 进度方面项目负责人心里要有底，主要设备到货时间要例好，施工接点要有计划；
9. 调试单位要确定好，并做好资格报审，开关室停电计划及安装方案也要提前报审；
10. 劳务分包已讲过多次了，也要及时尽快报审。
11. 开关室绝缘垫严重老化，要想法把给换掉，以确保安全。

主送单位	中电常熟配售电有限公司 / 湖南红太阳新能源科技有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	
起草人		审核人	

附：签到表