

宿迁电站增容优化工程项目工程例会

签发人：任磊

会议时间	2020 年 9月2日	会议地点	会议室
参加人员	黄宏、任磊、刘伟、刘超、王明官、赵成羽、董志菁、郑健、朱文君、陈炜杰		
会议主题	第三次工程例会		
主持人	任磊	记录人	王明官
会议内容：			
一、业主单位对项目各项工作提出要求 1、业主方根据现场屋顶漏水情况不同意原设计院施工方案，提出将整体砂浆找平，再铺设新的防水层，设计院于 9 月 4 日前，交设计方案。施工方必须在 9 月 8 日前提提交施工方案，并组织尽快施工。设计院结构及电气设计人员现场答疑及技术交底，施工单位必须严格按设计要求及规范采购材料及施工。 2、施工方提出由于现场施工工作量与原施工工作量有所增加，施工费用提高，希望业主方予以考虑。业主方回复，施工费用已考虑在原有费用之内，费用不予增加。 3、58 号改线接线工作在不影响发电的基础上，可以优先开始进行。 4、58 号楼本周日 1780 块组件必须到货后，进行到货检，抽检 45 片。同一批订单的光伏组件分两批进场，为了不延误工期，在第一批组件进场时，增加抽检数量以满足两批组件抽检数量。 5、施工横道图原竣工日期不变，优化修改后尽快进行三方审核。 6、光伏组件安装保持水平，按规范要求轻拿轻放，避免光伏组件损坏。 7、项目施工期间监理例会必须每周定时召开。 8、保证施工器具为合格品。注意工作时的防暑降温，做到安全施工。 9、吊装工作开展前，通知业主、运维公司、监理单位签字确认后，进行，吊装方案提前报审，组织旁站，保证吊装工作安全开展。			
主送单位	上海上电电力工程有限公司		
抄送单位	宿迁协合新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020/9/2

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

图纸会审签到表

项目名称：宿迁电站增容优化工程项目

时间2020年9月2日

[illegible]

扫描全能王 创建