

宿迁电站增容优化工程项目工程例会

签发人：任磊

会议时间	2020 年 8月28日	会议地点	会议室
参加人员	任磊、刘伟、刘超、王明官、赵成羽、董志菁、郑健、余俊		
会议主题	第二次工程例会		
主持人	任磊	记录人	王明官
会议内容： 一、业主单位对项目各项工作提出要求 1、要求设计人员于9月2日前至施工现场，进行现场设计答疑；现场提前做好答疑问题汇总及沟通。 2、坚持防水施工工艺标准，进行屋面整体找平，拒绝局部找平，并进行载荷分析，由设计院出具具体的施工设计说明；下周五前确定防水施工方案。 3、业主单位与物业方沟通女儿墙外翻安全隐患问题，施工单位考虑出具女儿墙加固方案。 4、#58 号楼更换太阳能光伏板时，雨棚周围原先的太阳能光伏板无需变动，无需变动部分光伏板接线、接入问题由现场运维负责。 5、同一批订单的光伏组件分两批进场，为了不延误工期，在第一批组件进场时，增加抽检数量以满足两批组件抽检数量。 6、光伏组件安装保持水平，避免光伏组件损坏。 7、保证施工器具为合格品，注意工作时的防暑降温，做到安全施工。 8、运维公司把关进场人员资质，组织安全教育，开展现场施工监督管理工作。 9、吊装工作开展前，通知业主单位、现场运维单位、监理单位签字确认后，进行，吊装方案提前报审，组织旁站，保证吊装工作安全开展。 10、在防水问题有效解决的前提下，工期内保质保量的完成此次光伏扩容项目。 二、监理单位对项目各项工作提出要求 1、组件材料和部分工器具尽快到场，并按要求检测合格后施工，各种工器具必须配有相应资质证书。 2、新进施工人员进场必须做好安全及技术交底，并办好相关保险。 3、以汇流箱为单位，更换光伏板后保证及时并网。			
主送单位	上海上电电力工程有限公司		
抄送单位	宿迁协合新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020/8/28



扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称：宿迁电站增容优化工程项目

时间:2020年8月28日

[illegible]