

宿迁电站增容优化工程项目工程例会

签发人：刘伟

会议时间	2020 年10月26日	会议地点	会议室
参加人员	刘伟、刘超、王明官、赵成羽、董志菁、余俊、马宏俊		
会议主题	第五次工程例会		
主持人	刘伟	记录人	王明官
会议内容： 一、业主要求； 1、柱脚尺寸优化。 2、保证电气施工材料及时进场，在电气安装完成后，防水材料进场。 3、防水卷材上墙300mm，保证防水质量。 4、加强现场施工质量管理，防水喷涂时避免误喷涂在光伏板上，做好组件成品保护，保证防水施工质量 5、先进行89号楼的电气安装，后进行79号楼电气安装。 6、气候干燥，注意现场施工时的防火工作。 7、采用商品混凝土，商混站出相应检验报告 8、按照要求完成防水施工人员的安全进场培训工作 二、监理单位要求 1、按图纸设计及规范要求施工，做好技术交底工作，确保工程质量。 2、做好现场安全保护措施及施工人员的安全培训工作，买好保险，确保施工安全。 3、尽快组织施工并重新做好施工横道图，确保早日并网。			
主送单位	上海上电电力工程有限公司		
抄送单位	宿迁协合新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020/10/26

注：会议纪要由监理单位起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

