

监理第一次会议纪要

编号: 30-NC300601S-JL-44JY-001

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目



会议地点	一楼办公室	会议时间	2020.11.06
会议主持人	郭俊兴		
会议主题: 进度、质量、安全讲评及协调			
本次会议内容 施工单位就现场情况进行汇报: 主线: 1号完成 98%岩石 2号完成 98%岩石 3号完成 岩石 4号完成 95%岩石 5号完成 6号完成 7号完成 8号完成 15号完成 16号完成 97%岩石 B线: 1号完成 2号完成 3号完成岩石 4号完成 98%岩石 A线: 1号完成 2号完成 3号完成 4号完成 5号完成 C线: 1号完成 75% 2号完成 70% 3号完成 10% 4号完成 10% 线路: B1 浇筑完成。明日 3# A1 浇筑。2#4#5#8#砂石料还没到位, 6#7#砂石料备料 80%, 基础钢筋已经备齐。15#砂石料没有到位后天浇筑。 光伏区: 1.今日放线 475 个 成孔 110 个 灌桩 32 个今日发出 6000 个螺栓 8 号到, 剩余螺栓 10 号到。 2.一台发电机, 供应 3 个焊机, 供电不足。 3.电缆发货计划, 原来 25 天, 现在压缩到 15 天, 从前天开始算。20 号 3 万 5 的电缆到。今日新增十几人到场。人员信息报总包。 监理意见: 1 地脚螺栓相同规格大小不一致, 宏鑫与厂商联系解决。S1 箱变涨模明显, 肉眼可见。今日水平仪没有在现场摆放, 明日备齐 2. A4A5 具备浇筑条件, 尽快浇筑。开关站大概率下周开工 业主意见: 1.堆场安排人员看护, 交接完成的材料如遗失由施工接收方负责。 2. 业主、总包要求购置小的搅拌机没有购置到场, 需要尽快购置。8 号驮龙箱变基础必须浇筑完成。否则启动进度考核。现有 500 个螺栓, 8 号前浇筑用完。			
主送单位	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司		
抄送单位	中能建(青田)新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.11.06