

监理第十次会议纪要

编号: 30-NC300601S-

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目



会议地点	一楼办公室	会议时间	2021.1.10
会议主持人	郭俊兴		
会议主题: 进度、质量、安全讲评及协调			
会议内容: 总包单位: 对后续工作的安排及要求。 一、要求宏鑫根据合同约定配备足够的现场管理人员, 特别是安全管理人员。每日施工前开展班会, 对施工人员进行当天的安全施工交底, 留有照片记录和交底记录。 二、严格执行运行期操作票制度, 每项施工作业, 提前一天和运维申请操作票, 进入开关站需要征得运维人员同意。 三、升压站需要在 2021 年 1 月 10 日前提提供边坡施工的安全施工方案。 四、针对目前疫情反弹的情况, 要求施工单位做好人员登记管理, 排查是否近期经过疫情中高风险地区, 每天做好测温记录。 五、要求施工单位分光伏区、线路和开关站提供运行期施工安全风险和隐患排查清单和预防措施。2021 年 1 月 10 日前提提供 六、当前所有施工, 每项工序完成需要报总包、监理检查后开展下一步工序, 特别是隐蔽工程, 如总包监理未检查即回填或开展下步的, 将要求返工处理。 七、施工单位应在 2021 年 1 月 10 日前上报分区域的验收检查计划, 分项分部工程施工单位先自检整改, 提供自检整改纪录后, 报总包监理进行验收检查。 八、2021 年 1 月 31 日前, 施工单位需要完成相关的主体工程 and 消缺项。 九、光伏区施工需要施工单位排查各项导致施工进度缓慢的原因, 并及时解决。 十、边坡方案与排水沟方案, 请施工单位及时与设计沟通方案, 设计尽快确定方案。 监理单位: 一、施工现场管理人员, 安全员必须要在场, 否则每天考核每人 2000 元。 二、所有消缺任务于 2021 年 1 月 30 日之前完成, 并上报验收检查计划。 三、严禁 4 平方线没有任何保护措施进行敷设。所有 4 平方线必须安装保护套管、镀锌钢管进行保护。 四、所有桥架封口部位间距不得超过 1 公分。 五、光伏区施工现场工作人员较少, 箱变周围接地与主接地网施工尚未施工。 六、隐蔽工程多次未向监理方报验就擅自施工。若后续检查中发现未报验擅自隐蔽的, 监理方将逐项进行考核。 七、各施工单位尚未回复的监理通知单明天必须全部回复。 业主单位: 严格落实监理、总包提出的要求。			
主送单位	中能建(青田)新能源有限公司		

抄送单位	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.01.08

青田东源镇、万山乡 35MWP 复合利用光伏发电项目监理例会

会议签到表

日期

2021 年 01 月 08 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话	备注
张明华	华东院	项目经理		
郭俊兴	正德监理	现场负责	18553428791	
张明华	中能建	工务部	18106271232	
朱伟峰	华东院	次项目经理	1592507325	
张明华	华东院	土建	18817368652	
丁由川	华东院	物资/综合经理	13564743405	
叶瑞明	宏鑫电力		13962057663	
王成	华东院	工务部经理	15800519926	
朱伟峰	正德监理	总监	13460958398	
张明华	正德监理	监理员	16651117493	
张明华	华东院	线路施工	13819138993	
张明华	宏鑫电力	线路	13567093328	
张明华	宏鑫电力		18268724776	
张明华	宏鑫电力	光伏区	13701695645	