

监理第十七次会议纪要（安全专题会议）

编号：30-NC300601S-JL-331194017

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

签发：郭俊兴



会议地点	一楼办公室	会议时间	2021.04.20
会议主持人	郭俊兴		
会议主题：现场进度、质量、安全及协调			
总包单位：			
1、乌泥塘开工后要注意相关安全质量进度问题：新进人员体检报告上报总包，新进人员名单报审监理。			
2、新进人员报审、新进施工器具报审、防疫登记、分包单位做好三级教育、签订全员责任书。做好人员出入记录、早班会。			
3、安装时注意组件损坏。注意道路运输，装卸组件，现场安装组件，人员搬运（严禁单人搬运）。			
4、本周五、周六，华东院领导将对本工程进行安全检查，包括资料和现场隐患。主要检查开关站、驮龙、驮坑、乌泥塘等，分包明天把相关安全资料上报总包项目部。			
5、森林防火，每个施工区域包括道路施工，需安装警示牌、禁止吸烟的标识牌。现场需安放足够的灭火器。主要施工区域需安放盛满水的水桶。施工人员需签订森林防火告知书与责任书。			
6、分包商安全资料。及时答复监理通知单。做好人员记录、安全交底、施工日志。			
7、明日确定线路光伏区进度，进行质量安全交底。			
8、深基坑方案，专家评审意见闭环，调整原先报审方案。			
监理单位：			
乌泥塘：			
1、乌泥塘开工后，施工单位要做好相关防火措施，山地作业现场要有足够的灭火器、水桶等防火器具，并要有警示标牌，作业人员禁止随意吸烟，吸烟要设立吸烟点。			
2、施工单位需要对新进场工人进行安全教育交底，交底记录要有工人签字。并要上报所有新进人员资料、防疫登记、特种人员作业证等。			
3、监理发送的通知单没回复的要求施工单位尽快回复。			
4、乌泥塘施工后，施工单位管理人员需要对现场加强安全监督管理，重视施工安			

全，避免发生安全事故。

5、支架、组件安装过程中安全需要重视，登高作业时工人要做好防护措施，组件需要放平，禁止放在斜坡上。

6、制作钢筋的所有用电设备必须要有接地，否则将罚款处理。

7、早班会交底时，首先对工人进行安全交底，要求工人做好安全防护措施，进场工人必须佩戴好安全帽。

8、施工中发电机不允许放在光伏板下面，防止自燃或爆炸等。并且发电机要有接地。柴油桶存放处要有遮阳措施，不允许进行露天暴晒，防止发生爆炸和自燃。

9、皮卡车及其它运输车辆需要经常检查，特别刹车是否灵敏。山路路况不好的地方要让熟练的司机开车。皮卡车后面坐人时禁止超载，搭乘人员不要站起来要做好安全防护。

10、施工单位每天做好施工日志，并要和监理单位日记内容一致。

11、乌泥塘进场道路运输，施工单位需要做道路运输方案上报监理项目部。道路宽度、平整度要满足现场设备及材料的进场条件。特别是组件运输中要保护好不能出现隐裂现象。

12、测量工器具报审要有设备检测的合格证书，并在有效期内。

13、乌泥塘钢筋、水泥等材料需要见证取样送检。

14、乌泥塘支架、组件等材料进场时，需要上报监理单位进行开箱检查。

15、施工单位做好安全文明施工，生活区做好防火、卫生清理等措施。

驼龙区、驼坑区：

1、组件板上面有杂物的、泥巴的需要施工单位及时清理干净。

主送单位	中能建（青田）新能源有限公司		
抄送单位	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.04.21