

监理第十八次会议纪要

编号: 30-NC300601S-JL-HVJY-018

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目



会议地点	一楼办公室	会议时间	
会议主持人	郭俊兴		

会议主题: 现场进度、质量、安全及协调

总包单位:

1、要求施工单位在五一期间强化值班制度,做好现场安全防护措施。对于五一安全大检查发现的问题,要求施工单位及时整改回复。

2、现场发生任何安全问题都要进行逐层汇报,先报总包项目部。

3、现场新进入人员必须要进行安全教育培训,要求施工单位对现场登高作业人员、电工人员进行安全技术交底,做好安全管控。

4、现场安全管理人员不够,施工单位需要增加 1 名安全员进场监督。

5、新进场的人员信息、登高作业人员资格证、运输司机、机械设备等进场报审文件需要施工单位在 5 月 1 日中午上报总包项目部。否则将禁止施工。

6、龙须区现场施工需要要按照设计图纸施工,例如桩基钢筋笼箍筋尺寸、桩孔深度、钢筋保护层都要符合设计要求。后续再出现类似质量问题,罚款处理。

7、光伏板运输过程中光伏板箱体外壳侧面出现破损情况,因车辆车厢宽度不够,打开防护栏,导致侧面缺少防护。

8、现场放点时发现桩点处于水沟、水池、临边等不便于施工位置,及时反馈设计,进行核实位置调整。

9、龙须区箱变基础高度图纸异议问题,未及时反馈便开始施工。现场出现图纸异议问题,第一时间反馈总包单位、设计院进行核实后再进行施工。否则后续出现重大问题或损失的,由施工单位自行承担。

10、对于隐蔽工程,一定要总包、业主和监理三方到场进行验证后方可施工下一步工序,否则返工处理。

监理单位:

线路及龙须区:

1、现场铁塔正在组立，工人在上、下移动过程中，未按要求保证安全带交替配挂，存在安全隐患，要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底培训，服从现场安全管理。铁塔攀登时要配备攀登自锁器和防坠器，使工人的安全能得到保证。

2、目前线路与龙须光伏区同时进行施工，现场安全员只有 1 名，满足不了现场安全管理，要求施工单位增加 1 名安全员进场管理。

3、现场安全检查发现的问题，要求施工单位及时进行整改。

4、要求线路高空作业人员要有高空作业证，每个人要进行持证上岗。

5、现场所有的隐蔽工程施工，要求施工单位都要报验监理验收，否则将返工处理。

6、建议现场验收有个简单的验收记录，上面要有验收人员签字。

7、现场施工质量需要符合设计、规范要求，例如电缆敷设、接地敷设直埋，电缆沟、接地沟深度等需要符合设计、规范要求。电缆沟回填时电缆上面需要用细土覆盖，再进行盖砖，最后回填土。

8、现场施工需要加强管理，现场要有专业的技术人员，技术管理人员资格证需要上报监理项目部。

9、线路塔基浇筑时，配合比需要配好，并搅拌均匀，严禁没搅拌好就开始浇筑混凝土，否则将罚款处理。

10、龙须光伏区钢筋笼严禁带土带泥浇筑混凝土，否则罚款处理。

11、所有进场材料要报验监理单位，特别地脚螺栓材质证明文件。进场钢筋及需要见证取样送检的材料要尽快送检测单位检测。

12、施工单位要把现场进度安排合理，现场后续施工材料尽快进场。

13、第一天浇筑的桩基如果强度不够，施工单位需要砸掉重新浇筑。

驼龙区：

1、驼龙区现场接地施工需要符合设计、规范要求，监理人员检查验收后才能回填接地沟。

主送单位	中能建（青田）新能源有限公司		
抄送单位	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.05.01

