

# 监理第二十四次会议纪要

编号: 30-NC300601S-JL-HYJY-024

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

签发: 郭俊兴

|       |       |      |            |
|-------|-------|------|------------|
| 会议地点  | 一楼办公室 | 会议时间 | 2021.05.18 |
| 会议主持人 | 郭俊兴   |      |            |

会议主题: 现场进度、质量、安全及协调

## 总包单位:

- 1、因质监站马上要来项目检查, 本项目各参建资料要准备好, 没有的资料要尽快补全。
- 2、龙须光伏区进度严重滞后, 支架、组件安装人员无法满足现场施工进度要求, 需要施工单位尽快增加人员进场, 在质监站检查前完成目前场区所有工程量。
- 3、龙须S4光伏区域要加快桩基础浇筑, 达到能并网2个逆变器容量要求。
- 4、龙须区箱变底部电缆施工不合格、1\*4电缆在地面随意放置等, 要求施工单位对现场发现的质量缺陷及时整改完成。
- 5、龙须区桩基试验要有监理方、总包方人员见证。
- 6、现场组件搬运, 禁止一个人搬运。
- 7、箱变防雨罩需要及时安装好。

## 监理单位:

### 光伏区:

- 1、龙须区支架基础及箱变基础混凝土试验报告需要及时拿过来。
- 2、龙须区因混凝土为自拌, 计量的工器具里要有磅秤的检测报告。
- 3、现场施工人员严重不足, 要求施工单位增加人员进场, 加快施工进度。
- 4、要求施工单位桩基浇筑时桩身不能倾斜较大, 桩顶收光要平整不能出现凹凸不平现象。两组桩基交接的地方高低差不能超过 10cm; 浇筑前要把桩孔内的泥土和雨水清理干净; 预埋螺栓放置要符合设计、规范要求; 浇筑时混凝土振捣要到位。
- 5、箱变底部电缆有碎石的要清理干净, 用细土覆盖好电缆后才能回填, 低压电缆与箱变接地扁铁有接触的需要把接地扁铁先覆盖, 再把低压电缆放在上面用细土覆盖, 回填时碎石要清理干净, 否则不允许回填。
- 6、组件安装时要有两个人搬运, 禁止一个人搬组件, 叉车运组件时要注意, 要做

好保护措施，避免组件在运输中损坏。

7、桩基安装立柱时破裂的、立柱安装与桩顶空隙大于 1cm 的要求施工单位后期进行二次灌浆。桩基垂直度偏差过大的也要进行二次浇筑，桩基出现空洞的要返工重新浇筑。

8、1\*4 电缆线敷设时不允许在地面随意放置，避免被现场施工车辆碾压。

9、电缆线直埋回填时电缆要有细土覆盖保护，电缆沟底部碎石必须要清理干净。

10、路边被挖机破坏的桩头需要在质监站检查之前二次浇筑完成。

11、支架间的接地沟开挖深度要求符合设计要求。

12、施工单位要对现场施工进行加强管理，对现场工人要做好相关质量、安全技术交底工作，合理安排人员进行施工。

13、现场车辆操作禁止野蛮操作，铲车、挖掘机的铲斗里和两边禁止搭载工人，后期一经发现将罚款处理。

14、现场高空作业需要佩带安全带，特别支架、组件安装时禁止站在檩条、组件上面。

15、因天气炎热，施工单位做好防暑降温工作，现场要备用防暑药品，如藿香正气水等。

16、从明天开始要求施工单位开早班会并把照片发到施工群里，每天施工日报要上报到项目施工群里。

17、龙须区 S1-S2 区域的光纤要尽快回填完成。

|      |                       |      |            |
|------|-----------------------|------|------------|
| 主送单位 | 中能建（青田）新能源有限公司        |      |            |
| 抄送单位 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司        | 发文时间 | 2021.06.19 |

# 青田东源镇、万山乡 35MWP 复合利用光伏发电项目监理例会

会议签到表

日期 2021 年 06 月 18 日

| 姓 名 | 工 作 单 位 | 职务/职称   | 电 话         | 备注 |
|-----|---------|---------|-------------|----|
| 郭俊兴 | 正衡监理    | 现场负责人   | 18553428791 |    |
| 王敏建 | 中衡建(集团) | 安全      | 18705455115 |    |
| 王月华 | 华东院     | 项目负责人   | 13760517188 |    |
| 王明  | 华东院     | 设计经理    | 13816379709 |    |
| 王明  | 华东院     | 安建部经理   | 1376462173  |    |
| 李敏  | 华东院     | 项目经理    | 1356067531  |    |
| 王明  | 华东院     | 综合/物资管理 | 13560703608 |    |
| 郭明  | 华东院     | 项目经理    | 1580158995  |    |
| 张明  | 华东院     |         | 15169289183 |    |
| 吴振振 | 华东院     | 档案管理    | 18701759561 |    |
| 谢林  | 华东院     | 档案管理    | 18717829189 |    |
| 陈水易 | 宏鑫电力    | 光伏区     | 18909026299 |    |
| 陈清和 | 宏鑫电力    | 光伏区     | 15176533114 |    |
| 陈清和 | 宏鑫电力    |         | 18073690968 |    |
| 吴佳  | 宏鑫电力    | 光伏区     | 15882593990 |    |
| 陈伟  | 宏鑫电力    | 光伏区     | 13982610904 |    |
| 吴佳  | 宏鑫电力    | 光伏区     | 15957549233 |    |
| 王磊  | 正衡监理    |         | 15855120326 |    |
| 王磊  | 正衡监理    |         | 15315275345 |    |
| 王磊  | 华东院     | 工程管理部经理 | 15800519928 |    |
|     |         |         |             |    |
|     |         |         |             |    |
|     |         |         |             |    |
|     |         |         |             |    |