

监理第二十八次会议纪要

编号: 30-NC300601S-JL-HW-028

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目



会议地点	一楼办公室	会议时间	2021.07.21
会议主持人	郭俊兴		

会议主题: 现场进度、质量、安全及协调

总包单位:

- 1、因台风“烟花”预计将在 2021 年 7 月 25 日在浙、闽沿海登陆, 风力较强预计 13-15 级, 要求各施工单位做好相关防范及应急防护措施。
- 2、7月23日晚7点起, 各施工单位现场所有作业停止施工, 现场作业人员全部撤离, 并做好施工材料、设备的妥善安置, 并做好救急抢险应急预案, 明天上报项目部审核。7月23日晚上运维做好停电准备工作, 并做好相关计划及应急方案。
- 3、要求各施工单位明天对现场进行检查, 包括支架及组件螺栓固定、电缆接线、接地设施、标识标牌及围栏、横幅、现场排水等。对于不符合要求的, 确保7月23日整改完成。
- 4、现场工人要采购好生活用品及备用物资。现场工人宿舍还要注意是否有山体滑坡、大树倒塌砸到房屋风险。
- 5、复工前要检查好现场情况, 符合复工条件时工人才能进场施工。
- 6、现场支架、组件安装要符合图纸设计施工, 螺栓要紧固到位、拉杆安装完成。

监理单位:

- 1、因台风来临, 要求各施工单位做好相关应急防护措施, 并报验救急抢险应急预案给监理项目部。
- 2、光伏区 2×4 组串支架的稳定性较差, 刮大风时晃动较大, 前期已建议总包单位联系设计单位采取加固措施, 防止组件被大风刮翻损坏。
- 3、要求施工单位把现场所有支架、组件螺栓紧固到位, 拉杆要全部安装完成。
- 4、因施工破坏的光伏区梯田及排水沟、道路排水沟要求施工单位尽快全部恢复好。
- 5、现场隐蔽工程施工要求符合设计、规范要求, 隐蔽工程必须要监理单位验收合格后才能进行隐蔽。
- 6、直流电缆线、直埋回填时必须有套管保护, 电缆沟深度要符合规范要求, 低压

电缆上面要有细土覆盖保护，电缆沟未经监理人员验收施工单位不允许回填。

7、现场支架、组件螺栓在质保期内生锈的，要求施工单位要进行更换。

8、地脚螺栓生锈的要求施工单位及时进行除锈、做好防腐处理。

9、现场接地焊接搭接长度、接地沟深度要符合设计及规范要求。并要求施工单位对光伏区接地电阻进行检测，发现问题及时整改。

10、要求龙须区 S4 区域低压电缆敷设完成的尽快完成回填，电缆沟深度不够的要求施工单位及时整改符合设计要求。

11、线路接地相关消缺整改要求施工单位尽快完成。

12、要求开关站接地做接地网导通试验。

13、龙须光伏区逆变器未送电的要及时进行投运。

14、天气炎热，施工单位做好防暑降温工作，调整作业时间避免高温段施工。施工单位要备有防暑降温药品，并要求发放给每个工人。

15、因台风来临，开关站、光伏区所有能刮飞的东西必须固定好。开关站护坡绿网要进行固定。

主送单位	中能建（青田）新能源有限公司		
抄送单位	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021. 07. 22

青田东源镇、万山乡 35MWP 复合利用光伏发电项目监理例会

会议签到表

日期 2021年07月21日

[illegible]