

监理第二十九次会议纪要

编号: 30-NC300601S-JE-2023-JY-029

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目



会议地点	一楼办公室	会议时间	2023.10.29
会议主持人	郭俊兴		

会议主题: 现场进度、质量、安全及协调

总包单位:

1、学习习近平总书记关于安全生产的重要论述,强调安全生产工作的重要性,要求施工单位做好安全施工防护措施。

2、施工单位明天早上提供35kV电缆中间接头检测报告、合格证,检查通过后才能制作驮龙区A1塔登塔的35kV电缆线(人员无意破坏)接头,完成后进行耐压试验。电缆接头周围现场做好围栏警示标志,并做好登杆接线,运维单位驮龙光伏区、乌泥塘光伏区明天准备送电。

3、要求乌泥塘龙须光伏区应一周内完成全部消缺整改工作,包括但不限于接地、槽盒,直流小线、支架防腐等内容。

4、乌泥塘龙须光伏区 S4 区域不得安装支架组件,并尽快把完成的逆变器全部并网。

5、要求线路施工单位尽快完成相关整改工作。根据合同内容完成护坡工作,图纸由陈浩提供。

监理单位:

1、要求龙须区尽快完成电缆线、接地、桥架、支架及组件安装、螺栓紧固、现场防腐等相关消缺工作,消缺整改要符合设计、规范要求。

2、驮龙区 A1 塔登杆塔电缆线接头处要做好电缆井,电缆井要做好防水措施。电缆接头处四周要有围栏防护。

3、现场隐蔽工程施工要求符合设计、规范要求,隐蔽工程必须要经过监理单位验收合格后才能进行隐蔽,否则将返工处理。

4、因施工破坏的光伏区梯田及排水沟、道路排水沟要求施工单位尽快全部恢复好。

5、1*4 光伏线敷设不允许在支架或立柱上面绕圈,支架转弯处要有套管保护;组件下面的电缆线不允许悬空要绑扎牢固;电缆线直埋回填时必须有套管保护,电缆沟深度要符合规范要求,所有电缆上面要有细土覆盖保护,电缆沟未经监理人员验收施工单

位不允许回填。1*4 电缆线悬空大于 5 米的要求地下有支撑加固。

6、要求龙须区施工单位对所有组件直流电缆线敷设按顺序进行消缺整改，后续再发现绑扎不到位、未套管保护、敷设不规范等相关问题，每处将进行罚款 1000 元处理。

7、现场支架、组件螺栓在质保期内生锈的，要求施工单位要进行更换。

8、现场地脚螺栓生锈的要求施工单位及时进行除锈、做好防腐处理。地脚螺栓不允许刷黑色的防腐漆，刷了防腐漆的必须要清理干净，否则每处罚款 500 元处理。

9、现场接地焊接搭接长度、接地沟深度要符合设计及规范要求。线路接地相关消缺整改要求施工单位尽快完成。

10、现场箱变底部电缆线要求按照规范要求刷好防火涂料。

11、要求施工单位尽快把未回复的监理通知单尽快回复。

12、要求施工单位所有的施工资料按照归档要求重新做，所有的过程资料根据实际施工时间进行重新报验，资料要符合竣工移交归档标准，并尽快报验监理项目部进行审查签字、盖章等。

13、现场施工人员必须做好安全防护措施，进场必须佩戴安全帽、高空作业要系好安全带等。

14、天气炎热，施工单位做好防暑降温工作，调整作业时间避免高温段施工。施工单位要备有防暑降温药品，并要求发放给每个工人。

15、要求施工单位雷雨天气禁止进行现场作业施工。

主送单位	中能建（青田）新能源有限公司		
抄送单位	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021. 07. 28

青田东源镇、万山乡 35MWP 复合利用光伏发电项目监理例会

会议签到表

日期 2021年7月27日

[illegible]