

会议纪要

工程名称：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-002

会议地点	工地项目部会议室	会议时间	2020 年 10 月 10 日
会议主持人	唐剑		
会议主题：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目第二次例会			
参会人员：唐剑、刘顺鹏、付方协			
会议主要内容：			
一、浙江华凯发言：			
1、逆变器设备已经向建设单位申请			
2、桥架已经从厂家发货预计本月十四号左右能到场。			
3、由于建设单位还未确定逆变器型号，交流电缆无法订货包括开关柜。			
4、加固图纸一直在催设计院出具。			
5、由于材料问题无法按原计划到场，并网时间会延后。工人后期将会出现窝工现象。			
二、监理方发言，			
1、施工蓝图及时提供到现场。			
2、现场施工进度需及时调整，施工物资加紧与贵公司协商及时发货到现场。			
3、现场有与图纸不符之处及时出具变更单。			
4、施工资料要与现场同步，材料进场及时报审监理项目部。			
5、施工工序报验要提前报审业主及监理项目部，若未及时报审后期会影响项目竣工验收及移交。			
6、现场发现有质量问题的要及时整改，整改完成后通知监理部复查。			
7、设备材料开箱记录一定要同步进行，现场参与开箱人员及时会签。			



扫描全能王 创建

8、上下屋顶一定要注意安全，爬楼过程中禁止手持任何物品，屋顶施工严禁吸烟。

主送单位	芜湖凯源光伏发电有限公司 浙江华凯电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020 年 10 月 10 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发: 王立东

日 期: 2020.10.10



扫描全能王 创建

監理例会

会议签到表

[illegible]