

# 会议纪要

工程名称：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM8-ZHHL-005

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 工地临时会议室                      | 会议时间 | 2020年11月9日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 唐剑                           |      |            |
| 会议主题：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目加固工程专题会议                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |      |            |
| 参会人员：唐剑、刘顺鹏、王工、王旭平、贝振飞、宣海峰                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |      |            |
| <p>会议主要内容：</p> <p>1、角钢焊接现象处理要求：现场焊接的加固件（角钢）需要送检，若检测出不合格品需对原材料（角钢）重新制作。</p> <p>2、加固件（角钢）安装问题：1、施工单位需对现场原有厂房工字钢重新测量计算尺寸 2、对现场已经安装的加固件（角钢）逐一检查是否有未按照图纸要求施工的加固件，对安装不合格的加固件进行拆除重新施工。</p> <p>3、加固件（钢板）与原厂区钢梁连接处具体做法：加固件（钢板）需要设计院明确并出具书面说明（节点图）加固件（钢板）与原有厂房钢梁连接处具体做法。</p> <p>4、原设计要求加固件（钢板）表面除锈用两道红丹打底，根据厂区业主要求改为涂刷防火涂料。</p> |                              |      |            |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 芜湖凯源光伏发电有限公司<br>浙江华凯电力工程有限公司 |      |            |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 常州正衡电力工程监理有限公司               | 发文时间 | 2020年11月9日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签发：

日期：20.11.09



扫描全能王 创建

船园工程, 专题 会议签到表

[illegible]

加固件（角钢）有焊接点



加固件（角钢）安装位置与图纸不符



加固件（钢板）与厂区钢梁柱交接位置处理

