

会议纪要

工程名称：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-004

会议地点	工地临时会议室	会议时间	2020 年 11 月 3 日
会议主持人	唐剑		
会议主题：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目第四次工地例会			
参会人员：唐剑、刘顺鹏			
会议主要内容：			
一、浙江华凯发言：			
1、现场交直流电缆已经到场，加固材料也已经进场。			
2、加固人员已经进场施工，光伏安装人员也已经进场施工，目前屋顶正在安装接地。			
3、11 月 8 号先并网部分，在根据加固情况在调整全额并网时间。			
4、施工资料已经发送总包签字盖章，待总包单位回寄后报审资料。			
二、监理方发言			
1、加强现场施工人员安全教育，每天要开班前会，新进场施工人员及时做三级安全教育及技术交底。现场施工安全第一。			
2、施工质量严格按照图纸及规范要求进行施工。			
3、现场施工进度、人员及时调整增加，合理安排。			
4、加固图纸图纸需完善，并提交到现场，以便管理。			
5、加固人员的登高作业证书要及时报审，无证人员不得高空作业。			
6、施工资料缺失较多，你单位要及时报审，否则影响后期。			
7、屋顶接地安装工作严格按照规范设计要求进行施工，尽量采用焊接形式，如无法焊接采用螺栓连接，后期需对接地极检测。			



扫描全能王 创建

主送单位	芜湖凯源光伏发电有限公司 浙江华凯电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020 年 11 月 4 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发: 李俊平

日 期: 20.11.04



扫描全能王 创建

第四次工地例会 会议签到表

姓名	单位	职务	电话	备注
刘	常州正恒丁			
刘顺鹏	浙江华凯			

浙江华凯
2MW
电球日