

会议纪要

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：TLWH-ZHJL-HY-03

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020.10.9
会议主持人	王道春	会议主题	第三次监理例会（进度）	
本次会议内容： 监理单位要求： 1. 施工人员进入施工现场，应做到马甲穿戴整齐，安全帽正确佩戴，发现部分人员虽佩戴安全帽，但不符合要求规范，应告知相关人员正确佩戴。 2. 2号、3号、4号屋面导轨安装完成，现场垃圾及时清理。 3. 工作人员在工作期间严禁抽烟、饮酒，建议每周开展不少于一次安全主题班会，施工安全为重中之重，要常抓不懈。 4. 2、3、4号屋面部分螺丝未紧固到位，应尽快安排工人检查紧固。 5. 本周组件进场，现场施工人员不能满足施工要求，要适当增加进场人员，保质保量完成施工作业。 6. 土建人员已进场，相关作业机械安排进场，尽快开展土建施工作业，确保工程进度按时完成。 7. 上周刨花车间屋面导轨没有按照计划完成（因下雨两天），本周应加快工作进度，确保后期工作如期进行。 8. 后续将有更多材料进场，要做好后期进场材料堆放相关工作，确保材料堆放统一有序，堆放整齐。 总承包单位下周安排： 1、一号、二号备料间、刨花车间支架安装全部完成。 2、土建人员开展土建施工作业，箱变基础开挖。 3、下周组件到货 1.3MW，完成开箱检查。 4、部分路面铺路埋管。 5、一、二次图纸到现场。 6、下周桥架进场。				

主送单位	铜陵万华道生新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.10.9

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。