

会议纪要

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：TLWH-ZHJL-HY-06

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020.10.30
会议主持人	王道春	会议主题	第六次监理例会（进度）	

本次会议内容：

监理单位要求：

1. 箱变土建施工作业已经严重滞后，并且箱变土建施工作业进展缓慢，应尽快增加施工人员保质保量完成土建施工作业，箱变基础浇筑完成后，应安排专人对混凝土及时洒水养护，待混凝土强度符合要求后，报我方检验合格后方可进行下一道工序。

2. 下周组件、电缆、汇流箱陆续到货，现场施工工作量较大，应及时增加施工人员，确保现场工作人员满足现场施工需求，保质保量完成现场施工作业。

3. 接地扁铁焊接作业时，应该遵照厂区要求，开具动火证明，配备灭火器等安全用具。扁铁焊接完成后应在焊接部位涂刷防锈漆，并报我监理方检验。

4. 组件安装应遵照当日工作量，安装多少，吊装多少，严禁屋面堆放大量组件，安装过程中要告知施工人员相关要求，严禁单人背板、抗板等暴力施工作业，一经发现我方采取必要措施。

5. 工人施工作业，进入施工区域内，安全帽、反光背心应该规范佩戴，施工区域内严禁抽烟、随地大小便等不文明行为，一经发现我方将采取必要措施进行相应处罚。

6. 各施工作业工序完成后，要及时报我监理方验收。私自进行下一道工序，造成的后续损失应自行承担，我方将不予承担任何责任。

7. 现场施工已经进行一段时间，请尽快提交施工蓝图至现场，我监理单位将依照蓝图进行工序验收，且图纸设计单位由分包选定，总包单位技术部门审定，后期如果因变更或者返工所造成的损失及责任，将由你们承担全部责任。按照规范要求，没有监理人员的变更指示，承包人不得擅自变更图纸。

总承包单位下周安排：

1、下周组件安装完成 2MW。

2、1 号厂房桥架安装完成 50%，接地扁铁完成 50%

- 3、下周 4m² 电缆全部到货。
- 4、破路埋管完成 50%。
- 5、箱逆变基础完成 80%。
- 6、下周组件到货 4MW。
- 7、下周汇流箱全部到货，一号厂房汇流箱安装 50%，汇流箱接线完成 20%。
- 8、一、二次图纸完成审核，蓝图到达现场。

主送单位	铜陵万华道生新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020. 10. 30

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。