

会 议 纪 要

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：TLWH-ZHJL-HY-05

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020-10-23
会议主持人	王道春	会议主题	第五次监理例会（进度）	
本次会议内容：				
监理单位要求：				
1. 土建施工加快进度，本月底完成施工，下月初进入养护周期。				
2. 各材料、设备到货要有明确的时间安排，确保设备材料发货到货及时，不影响相关施工进度。				
3. 组件安装工作：现场必须要有管理人员在岗控制施工质量，严禁出现野蛮施工现象。严禁背抗、踩踏、野蛮施工造成组件损坏。现场安装遇到问题要及时上报，如存在不按要求执行，将采取处罚措施，必须保证组件安装合格率。				
4. 吊装必须符合施工方案要求，专人指挥、安全员在岗、严禁大风天气吊装、集中堆载等现象。				
5. 安全：进入施工现场正确佩戴安全帽、反光背心，焊接、吊装安全措施要到位。防火措施、警戒线要配备到位。				
6. 箱变设备土建工作已严重滞后，要加快土建工作施工进度，保质保量完成现场工作，以免设备基础而引起工程逾期。				
7. 破路埋管过程中，镀锌钢管焊接，要做好防腐防锈处理，施工完成后，及时回填路面，做好各方面协调工作，以免引起不必要麻烦。				
8. 图纸：现场验收必须按照蓝图进行，电子版图纸我监理将不予验收，尽快完成一、二次图纸到场，对于一次图纸中关于检修通道事宜，经现场测算，部分距离可满足要求。				
9. 现场进度出现滞后现象，需采取措施，在保证安全、质量的情况下，合理投入人、材、机保证施工进度。				
总承包单位下周安排：				
1、下周支架安装完成 90%。				

- 2、下周组件安装 1.4MW。
- 3、箱变基础浇筑完成，破路埋管完成 50%。
- 4、二次施工图纸到场。
- 5、汇流箱下周到货 60 台。

主送单位	铜陵万华道生新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.10.23

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]