

会议纪要

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：TLWH-ZHJ-HY-06

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020.11.6
会议主持人	王道春	会议主题	第七次监理例会（进度、材料缺漏）	

本次会议内容：

监理单位：

1. 现场进度已严重滞后、土建、安装、电气均出现与施工进度计划对应节点不符，且每周报的进度计划与实际情况不符，且无任何实际解决追赶进度措施，总包单位需采取措施，追赶工期，按照合同节点执行，逾期将按照合同对应条款进行处罚。
2. 刨花车间与贴面车间增减容问题尽快解决，已拖了近半个月时间，未确定具体方案，限下周例会前完成此项
3. 剩余几个屋面支架验收程序，严格按照三级自检合格后，报监理单位验收，验收合格后，方可进行组件安装，严格控制质量，杜绝因不合格原因造成下道工序返工
4. 关于施工图纸：所有图纸均需提供一份纸质版蓝图给我监理单位，我监理单位将按照蓝图进行验收。尽快提供，一周时间。
5. 关于材料到场检测事宜，所有到场材料均应进行检测，抽检，合格后，方可投入工程施工中，总、分包所提供的设备、材料必须承担对应责任及义务。
6. 电气施工过程中，一定要注意成品保护，严禁出现电缆皮因施工造成划伤，而私自进行处理。所有存在隐蔽工程部位，一定要通知检查验收，并留取影像资料。
7. 关于施工资料问题，资料经总包单位先审核完成，签字盖章确认后，报我监理单位进行确认，总包单位必须对资料完整、真实性负责。
8. 关于近期组件材料存在缺陷问题，我监理单位已发文，详见监理报告。

总承包单位下周安排：

- 1、11月13日一二次预制舱及箱变到场。
- 2、1#秸秆棚桥架安装完成 100%，接地扁铁安装完成 100%，电缆敷设及汇流箱接线完成 100%。
- 3、2#秸秆棚接地安装完成 30%，桥架安装完成 30%，汇流箱安装完成 100%。

4、3#秸秆棚汇流箱安装完成 100%。 5、箱逆变基础及一二次预制舱基础完成 100%。 6、支架安装完成 100%，进行三级自检并验收。 7、一、二次图纸出版审核，蓝图到达现场。 8、5 条开挖路面埋管回填完成 100%。			
主送单位	铜陵万华道生新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020. 11. 6

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

