

会 议 纪 要

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：TLWH-ZHJL-HY-08

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020.11.13
会议主持人	王道春	会议主题	第八次监理例会	

本次会议内容：

建设单位：

1. 一次设备高压 10KV 接入厂区配电房坡路需提前与厂区沟通，做好计划安排
2. 调试大纲完成编制及审核工作，内容包括资源准备、调试人员名单、参与单位，资料完善
3. 土建施工要尽快完成收尾工作，减少对厂区影响
4. 所有施工计划要提前准备，合理投入人材机，满足施工要求，不要总是卡着时间节点完成。
5. 现场要多沟通，发现问题要及时去解决，不要拖着，较大问题如果解决不了，可以上报领导寻求解决办法
6. 各施工节点一定要细化工作安排，按期完成。

监理单位：

1. 工期总目标：2020 年 12 月 30 日完成 6MW 容量并网目标，2021 年 1 月 20 日完成全容量并网目标，2021 年 1 月 31 日完成电站整体移交工作
2. 土建施工作业从 10 月开始，到现在依然未完成土建施工作业，现我单位作出要求，一周时间完成设备基础所有工序、坡路埋管及恢复、厂区因施工产生的垃圾清理工作，如下周例会前再未完成，我单位将对你方进行一定处罚措施。
3. 需在本周末上报两个文件，报我监理单位审核后，发至业主汇报群：（1）倒排工期计划表（12.30 目标、1.20 目标） （2）后续材料、设备到货计划时间节点表
4. 现在大部分材料均已到场，你方要安排电气施工人员经常开展电气施工作业，确保电气施工作业能跟随工程进度按时完成。
5. 现场土建施工完成后，残留现场的渣土及施工垃圾要及时清理，不能影响厂区的正常交通及日常工作。

6. 关于组件缺陷问题，在第三方检测报告未出具且到达现场之前，组件不许私自进行安装，违反规定所有相关费用及责任均由相关责任人承担，我方不承担任何责任和费用。

7. 安徽区域内近期出现新冠疫情，总、分包方要及时做好疫情防控工作，提前准备好口罩、消毒水、体温测量仪等物品，从即日起每天安排专人对现场施工人员每日不得少于两次的体温测量并上报我监理方及业主单位。我方要求总包单位编制一套相应合理完整的疫情防控预案上报我监理方。

8. 各施工作业工序完成后，要及时报我监理方验收。私自进行下一道工序，造成的后续损失应自行承担，我方将不予承担任何责任。

9. 现场施工蓝图要尽快催促到达现场，届时我监理方所有验收将全部按照蓝图要求及设计进行相关验收，不符合规范及要求这必须及时整改。

10. 严格按照约定工期节点完成，如出现滞后现象，我单位将按照合同对应条款执行。

总承包单位下周安排：

- 1、箱变基础浇筑完成及回填，清理路边土方；
- 2、进行并网线路开挖；
- 3、完成 30 台汇流箱安装，完成 30 根直流电缆敷设至逆变器；
- 4、完成 30 台汇流箱通讯线敷设；
- 5、组件安装完成 1MW；
- 4、一二次图纸完成审核，准备申请电力公司图审。
- 5、1#秸秆棚电气安装完成 100%；2#秸秆棚电气安装完成 30%；

主送单位	铜陵万华道生新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.11.13

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]