

会议纪要

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：TLWH-ZHJL-HY-09

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020. 11. 20
会议主持人	王道春	会议主题	第九次监理例会（进度）	安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目 监理项目部

本次会议内容：

建设单位：

1. 交流电缆敷设、并网柜改造与进度计划存在偏差，要把滞后的工期追赶出来
2. 外网手续要及时跟进，形成计划，各节点需有计划安排
3. 并网验收资料要准备齐全
4. 组件更换事宜，450wp 改成 445wp，现场要核对好，尽量不要混装。如果出现混装现象，需正泰技术部门同设计单位出具技术文件，说明混装对其组串及设备无影响
5. 雨水天气施工，现场安全措施一定准备充足，各管理人员要及时在岗监督管理

监理单位：

1. 并网柜改造、交流电缆接线、高压施工作业因天气及厂区领导检查原因均存在滞后，我方要求总包方尽快完成相关的施工作业以及人员进场事宜，要把滞后的工期追赶出来，合理安排。
2. 本周土建工作完成大部分，剩余部分土建工作要加快进度（主车间-配电室道路未开挖），本周内完成所有道路的开挖回填工作，土建施工完成后要尽快清理现场残留渣土以及施工垃圾。
3. 总包方尽快联系第三方组件检测单位出具组件检测报告，并及时将组件检测报告递交至业主单位及我监理单位。
4. 关于组件型号更换事宜 450wp 与 445wp 功率的组件尽量不要混装，如果确实需要混装，需正泰技术部门与设计单位出具文件说明，说明混装对其方阵组串及设备无影响，形成书面报告至业主方及我监理方。
5. 大风天气下严禁进行吊装作业，下雨天不允许进行电气施工作业，现场发现不遵守相关安全规定及危险作业的人员，一经发现必将严重处罚，同时对相关管理人员和

负责人一同处罚。

6. 现场的施工进度计划已提交我方，希望按照施工进度计划表，按时完成相关施工作业，因天气原因滞后的施工作业，要在保证安全的前提下采取措施保质保量完成施工计划任务。

7. 总包单位组件供货要有准确的时间和数量，确保供货的组件及数量满足现场施工的需求。不能因组件供货问题导致现场出现停工、窝工等影响现场施工进度或并网节点的事情发生。

总承包单位下周安排：

- 1、协调电力公司图审，做并网申请准备工作；
- 2、累计完成 60 台汇流箱安装，完成 60 台汇流箱直流电缆及通讯电缆接线至逆变器，；
- 3、完成 1#秸秆棚收尾，完成 2#秸秆棚组件及电气安装，完成 3#秸秆棚屋面 50% 组件及电气安装；
- 4、进行并网主线路开挖，敷设交流电缆；
- 5、进行并网柜改造；
- 6、完成容量增补方案确认，进行材料设备下单；

主送单位	铜陵万华道生新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.11.20

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表