

会 议 纪 要

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：TLWH-ZHJL-HY-10



会议地点	项目部会议室		会议时间	2020.11.27 安徽铜陵万华天齐板 十一、8时曾成发式光伏发电 监理单位
会议主持人	王道春	会议主题	第十次监理例会	

本次会议内容：

建设单位：

1. 倒排进度计划，一定要认真执行，按期完成
2. 土建：交直流电缆沟及线缆铺设在 12.15 日前完成
3. 开关柜改造进度缓慢，需采取措施，要把失去的时间追赶回来
4. 外线手续：目前进行到那一步骤、下一步进行什么、存在哪些困难要做一个总结，向上级领导做简要汇报
5. 各工序要衔接好，一个一个节点完成

监理单位：

1. 总包方要坚决按照已上报的施工进度计划表进行施工作业任务，每周所上报的下周任务要按时保质保量完成。
2. 上周因为天气原因，厂区内土建工作依然没有如期完成，现我方要求总包方于 12.15 日前完成厂区内所有电缆沟的开挖回填工作。逾期未完成我监理方将进行必要的处罚措施。
3. 现场交流电缆以及直流电缆敷设完成后，按照相关要求必须铺沙盖砖，且电缆沟开挖深度必须达到大于 70 公分，每完成一项工序后要及时上报我监理方进行验收，待我监理方验收合格后方可进行电缆敷设以及后续工序。
4. 上周上报计划中开关柜改造完成，但实际没有任何进展，必须把失去的时间追赶出来，尽量往前赶，不要把所有事拖到一块再来解决。同时要及时跟进电网相关手续等事宜，总分包要及时协调好厂区内的施工作业情况，合理安排各个施工工序平稳有序进行。确保 12.30 前能顺利并网。
5. 现场安全为重中之重，万不可掉以轻心，在进行吊装及危险作业时，安全员必须到现场指挥监督。在屋檐边缘等危险地带作业时，必须佩戴安全绳，且安全绳必须高

挂低用，加强工人安全教育，提高工人自我保护意识。

总承包单位下周安排：

1. 协调电力公司图审，做并网申请准备工作；
2. 完成 60 台汇流箱直流电缆及通讯电缆接线至逆变器，
3. 完成 1#、2#秸秆棚收尾，完成 4#秸秆棚屋面 50%组件及电气安装；
4. 进行并网主线路开挖，敷设交流电缆
5. 进行并网柜改造

主送单位	铜陵万华道生新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020. 11. 27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

