

会议纪要

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：TLWH-ZHJL-HY-11

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020.12.4
会议主持人	王道春	会议主题	第十一次监理例会	
1. 现场新到一批施工人员，总包单位要做好现场组件安装交底工作，严禁工人出现野蛮施工现象，脚踩组件、蹲在组件上等其他行为，绝不允许出现，我监理方在现场发现，必定处以严重处罚措施。 2. 现场电缆沟开挖深度必须满足图纸及规范要求，电缆敷设前电缆沟里必须铺砂，铺砂完成后进行电缆敷设，电缆敷设完成后必须按照要求进行盖砖，且盖砖必须达到规范及要求。 3. 厂区要求现场与 12 月 8 日前完成所有路面的回填及垃圾清理，我监理方要求于 12 月 6 号前完成厂区内领导的所有要求，我监理方将于 12 月 7 号进行组织检查，如未完成相对应工作，我方将进行一定量处罚。 4. 高压施工（电缆敷设、配电房改造）要求在下周例会前完成施工 5. 关于 450W 组件与 445W 组件安装事宜，如确实因材料无法采购，需正泰技术部门和设计单位出具混装原因及是否存在影响文件说明。 6. 我监理单位建议，二期尽量保证采用同一型号规格组件 450W 功率。 7. 关于总包单位和分包单位采购材料滞后导致下面劳务队伍窝工、停工损失，总分包单位均表示将采取签证补偿等措施。 8. 外部手续要尽快完善，如存在困难一定要及时提出，提前沟通解决，确保按期并网发电，保障投资方收益。 9. 现场安全为重中之重，万不可掉以轻心，在进行吊装及危险作业时，安全员必须到现场指挥监督。在屋檐边缘等危险地带作业时，必须佩戴安全绳，且安全绳必须高挂低用，加强工人安全教育，提高工人自我保护意识。 10. 冬季施工一定要按照方案及要求执行，屋面霜冻湿滑、天黑较早一定要合理安排，保证现场施工安全。安全高于一切。				



下周安排：

1. 协调电力公司图审，做并网申请准备工作；
2. 完成 1#、2#、3#、4#秸秆棚现有组件及电气安装
3. 完成厂区土建开挖回填工作；
4. 进行并网柜改造。

主送单位	铜陵万华道生新能源有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020. 12. 4

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]