

会议纪要

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：TLWH-ZHJL-HY-14

会议地点	项目部会议室		会议时间	2021.1.15		
会议主持人	王道春	会议主题	剩余工作施工计划			
本次会议内容：						
<ol style="list-style-type: none">总包方要及时派遣运维人员对厂区运维人员进行相关电站运维培训及实际操作，并做详细计划表上报项目部。完善全容量并网剩下事宜总包单位年前做好各项施工安排以及年后复工工作计划，及时上报我监理、建设单位。年前完成现场所有组件安装与电气作业。设备围栏、清洗系统以及厂区运维检修通道施工因疫情影响、无施工作业人员，将进行年后复工施工作业。做好年前放假现场各项事宜，材料统一堆放、电气设备上锁、屋面爬梯临时封禁等，停工前项目部组织所有人员进行全场安全大检查，对存在的隐患及时排查整改后进行停工。协调、处理好工人误工、窝工等补偿事宜，严禁出现对当地、厂区造成不利负面影响。关于接地事宜，先进行单个屋面试点施工，待电阻达到图纸要求后，再进行其他屋面施工。关于施工图纸审批事宜，监理单位、建设单位自开工至今未对施工图纸进行任何审批同意意见，施工图纸均由分包单位报总包单位有关技术部门审核通过后，进行施工作业，如后期存在争议将由施工项目部自行承担。						
主送单位	铜陵万华道生新能源有限公司					
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司					
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.1.15			

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。